

Závazný realizační harmonogram

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem

„ZŠ a MŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY“

1. Předání a převzetí staveniště 7.6.2021
2. Dokončení všech bouracích prací a demontáží v úrovni 1 a 2NP, vyjma stáv. schodiště 30.6.2021
3. Dokončení zesílení stávající nosné konstrukce stropu nad 2NP 30.7.2021
4. Dokončení nosných svislých a vodorovných konstrukcí včetně nového schodiště a věnců 23.8.2021
5. Dokončení montáže střešních oken, světlíků a hydroizolační folie střechy 24.9.2021
6. Dokončení montáže výplní vnějších otvorů fasády 30.9.2021
7. Dokončení vnitřních omítek stěn a stropů 22.10.2021
8. Dokončení sádkartonových podhledů 5.11.2021
9. Dokončení montáže vnitřních dveří 26.11.2021
10. Dokončení kompletace ZTI, ÚT a elektro NN a SLP 6.12.2021