


**Investor:** Obec Přisnotice, Vranovická č 75, 664 63 Žabčice, IČO: 00488283

**Projektant:** ing Josef Mareček, Božetěchova 2285 / 83, 612 00 Brno  
tel: 603 253 375, e-mail: [marecek.josef@seznam.cz](mailto:marecek.josef@seznam.cz)  
ČKAIT č: 1001858 IČO: 121 72 529



# REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SO 02 - ULICE VÝHON – REKONSTRUKCE VOZOVKY

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
DPS

## B.1 ZPRÁVA ORGANIZACE VÝSTAVBY

## B.1 ZPRÁVA ORGANIZACE VÝSTAVBY

### a. Identifikace stavby

**Název stavby:** REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  
SO 02 – Ulice Výhon – rekonstrukce vozovky

**Místo stavby:** k.ú. Přísnotice

**Druh stavby:** Rekonstrukce

**Stupeň PD:** Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Obec Přísnotice, Vranovická č 75, 664 63 Žabčice  
IČO: 00488283, e-mail: [prisnotice@volny.cz](mailto:prisnotice@volny.cz)

**Projektant:** Ing. Josef Mareček, Božetěchova 2285 / 83, 612 00 Brno  
IČO 121 72 529, DIČ: CZ 460 407 487, e-mail: [marecek.josef@seznam.cz](mailto:marecek.josef@seznam.cz)  
číslo evidence ČKAIT: 1001858 – obor dopravní a pozemní stavby

**Dodavatel:** Zatím není znám

Stavba bude prováděna dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení. Organizace postupu stavebních prací a harmonogram výstavby bude předložen dodavatelem stavby a odsouhlasen zadavatelem před zahájením vlastních prací na díle.

Harmonogram stavby bude obsahovat termíny ukončení a předání dílčích úseků výstavby rozhodujících pro další postup prací, dále budou stanoveny přebírky částí stavby, které budou dalším postupem zakryty a jsou rozhodující pro celkovou kvalitu díla. Jedná se především o kontrolu obnažených podzemních sítí před jejich zásypem, únosnost pláňe, pokládku obrubníků a krajníků, ukládku jednotlivých konstrukčních vrstev včetně měření únosnosti a povrchové rovinnosti.

Dále je nutno kontrolovat skladbu podloží ve vsakovacích pásech podél vozovky a mocnost jednotlivých skladebných vrstev komunikace.

Základní schéma pro rozsah a postup prací bude popsán v plánu kontrolních prohlídek, který bude součástí nabídky na dodávku stavebního díla při výběrovém řízení na zadání stavby.

Práce na výstavbě vozovky budou organizovány při celkové uzavírce ulice.

Při provádění prací musí být vždy zachován provizorní průjezd vozidel dopravní obsluhy např. požární ochrany a zdravotní služby. Přejezd k jednotlivým nemovitostem bude řešen operativně s vedením stavby v jejím průběhu.

Veškeré změny v organizaci dopravy na prováděném úseku budou řešeny provizorním dopravním značením v průběhu stavby. Provizorní dopravní značení zajistí dodavatel stavby a bude předem odsouhlaseno policií ČR.

Brno, květen 2013

Ing Josef Mareček