

Druhý den:
5. 06. 2024

1.1.04.42

Geo-stav Valeč s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100012

Dodavatel:



Geo-stav Valeč s.r.o.
Valeč 142
675 53 Valeč u Hrotovic

IČ: 07642661
DIČ: CZ07642661
Telefon: 774735020
E-mail: ales.urbanek@seznam.cz

Variabilní symbol: 240100012
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 75009455
DIČ: CZ75009455

Svazek obcí Nové Syrovice a Láz - kanalizace
Nové Syrovice 2
675 41 Nové Syrovice

Číslo účtu: 115-8367300217 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

31.05.2024
30.06.2024
31.05.2024
Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám za stavební práce na akci: "Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD" dle soupisu provedených prací č. 1

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
2 656 613,65	21%	0,00	2 656 613,65

Součet	2 656 613,65	0,00	2 656 613,65
CELKEM K ÚHRADĚ			2 656 613,65

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §92a zákon o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Ing. Aleš Urbánek



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 109293

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	12%	0,00	0,00
	2 656 613,65	21%	0,00	2 656 613,65

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH: 2 656 613,65

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

**Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích
za sledované období 1.5.2024 - 31.5.2024**

Stavba: 033_1 Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“ ...

Zhotovitel: Geo-stav Valeč s.r.o.
142
67553 Valeč

IČ: 07642661
DIČ: CZ07642661

Objednatel: Svazek obcí Nové Syrovice a Láz - kanalizace a ČOV
2
67541 Nové Syrovice

IČ: 75009455
DIČ: CZ75009455

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	2 656 613,65	0,00	2 656 613,65	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	2 656 613,65	0,00	2 656 613,65	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.5.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V Valči dne 31.5.2024

Vypracoval: Ing. Aleš Urbánek


Ing. Aleš Urbánek

Za zhotovitele

**Geo-stav Valeč s.r.o.**
Valeč 142
675 53 Valeč
DIČ: CZ 076 42 661
Tel: 774 735 020
www.geo-stav.cz

Oldřich Svoboda

Za objednatele
**SVAZEK OBČÍ
NOVÉ SYROVICE A LÁZ
KANALIZACE A ČOV**
Sídlo: Nové Syrovice 2
PSC: 675 41 • IČO: 750 09 455

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 1.5.2024 - 31.5.2024

List č.: 2

Stavba: 033_1

Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD* – kanalizace

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Objekt	2 656 613,65	0,00	2 656 613,65	0,00
3	Položkový rozpočet	2 656 613,65	0,00	2 656 613,65	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Nepřifazený díl	2 325 093,65	0,00	2 325 093,65	0,00
1	Zemní práce	331 520,00	0,00	331 520,00	0,00

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 1.5.2024 - 31.5.2024

List č.: 3

Stavba: 033_1

Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD* – kanalizace

Objekt: 01

Objekt

Rozpoč... 3

Položkový rozpočet

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 0	Nepřifazený díl			432 072,60	0,00	432 072,60	0,00
1	012002000 Geodetické práce před výstavbou	kpl	8 533,00	8 533,00 1,00000	0,00 0,00000	8 533,00 1,00000	0,00 0,00000
2	012303000 Geodetické práce po výstavbě	kpl	16 191,00	16 191,00 1,00000	0,00 0,00000	16 191,00 1,00000	0,00 0,00000
3	005121R Zařízení staveniště	Soubor	24 050,00	24 050,00 1,00000	0,00 0,00000	24 050,00 1,00000	0,00 0,00000
4	012403000 Vytyčení stávajících sítí	kpl	5 458,00	5 458,00 1,00000	0,00 0,00000	5 458,00 1,00000	0,00 0,00000
5	072002000 Dopravně informační opatření	kpl	7 754,00	7 754,00 1,00000	0,00 0,00000	7 754,00 1,00000	0,00 0,00000
6	043103000 Zkoušky bez rozlišení	kpl	16 971,00	16 971,00 1,00000	0,00 0,00000	16 971,00 1,00000	0,00 0,00000
7	132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	675,00	246 051,00 364,52000	0,00 0,00000	246 051,00 364,52000	0,00 0,00000
8	132301219R00 Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	129,00	47 023,08 364,52000	0,00 0,00000	47 023,08 364,52000	0,00 0,00000
9	120001101R00 Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1 008,00	60 041,52 59,56500	0,00 0,00000	60 041,52 59,56500	0,00 0,00000
Díl: 1	Zemní práce			331 520,00	0,00	331 520,00	0,00
10	132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ - dolamování	m3	2 465,00	276 080,00 112,00000	0,00 0,00000	276 080,00 112,00000	0,00 0,00000
11	132401291R00 Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,ve vodě,hor.5,STROJ	m3	495,00	55 440,00 112,00000	0,00 0,00000	55 440,00 112,00000	0,00 0,00000
Díl: 0	Nepřifazený díl			1 893 021,05	0,00	1 893 021,05	0,00
12	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	215,00	102 451,80 476,52000	0,00 0,00000	102 451,80 476,52000	0,00 0,00000
13	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	212,00	183 676,80 866,40000	0,00 0,00000	183 676,80 866,40000	0,00 0,00000
14	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	50,00	43 320,00 866,40000	0,00 0,00000	43 320,00 866,40000	0,00 0,00000
15	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	437,00	45 118,50 103,24600	0,00 0,00000	45 118,50 103,24600	0,00 0,00000
16	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	35,00	86 726,64 2 477,90400	0,00 0,00000	86 726,64 2 477,90400	0,00 0,00000
17	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	28,00	2 890,89 103,24600	0,00 0,00000	2 890,89 103,24600	0,00 0,00000
18	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	51,00	10 531,09 206,49200	0,00 0,00000	10 531,09 206,49200	0,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower S

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 1.5.2024 - 31.5.2024

List č.: 4

Stavba: 033_1

Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD* – kanalizace

Objekt: 01

Objekt

Rozpoč... 3

Položkový rozpočet

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
19	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1 077,00	94 088,87 87,36200	0,00 0,00000	94 088,87 87,36200	0,00 0,00000
20	58337320R Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	539,00	94 176,24 174,72400	0,00 0,00000	94 176,24 174,72400	0,00 0,00000
21	167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	119,00	44 419,61 373,27400	0,00 0,00000	44 419,61 373,27400	0,00 0,00000
22	162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	152,00	113 475,30 746,54800	0,00 0,00000	113 475,30 746,54800	0,00 0,00000
23	174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	142,00	53 004,91 373,27400	0,00 0,00000	53 004,91 373,27400	0,00 0,00000
24	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2 203,00	34 992,45 15,88400	0,00 0,00000	34 992,45 15,88400	0,00 0,00000
25	452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	726,00	3 630,00 5,00000	0,00 0,00000	3 630,00 5,00000	0,00 0,00000
26	592241840 prsteneček betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	KUS	436,00	1 308,00 3,00000	0,00 0,00000	1 308,00 3,00000	0,00 0,00000
27	59224175R Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	471,00	471,00 1,00000	0,00 0,00000	471,00 1,00000	0,00 0,00000
28	59224176R Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	498,00	498,00 1,00000	0,00 0,00000	498,00 1,00000	0,00 0,00000
29	871373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	88,00	12 707,20 144,40000	0,00 0,00000	12 707,20 144,40000	0,00 0,00000
30	28614511 Trubka PP SN 10 plnostěnná DN 250/6000	KUS	10 751,00	268 775,00 25,00000	0,00 0,00000	268 775,00 25,00000	0,00 0,00000
31	892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	72,00	10 396,80 144,40000	0,00 0,00000	10 396,80 144,40000	0,00 0,00000
32	892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	6 414,00	19 242,00 3,00000	0,00 0,00000	19 242,00 3,00000	0,00 0,00000
33	892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	124,00	17 905,60 144,40000	0,00 0,00000	17 905,60 144,40000	0,00 0,00000
34	894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	24 717,00	74 151,00 3,00000	0,00 0,00000	74 151,00 3,00000	0,00 0,00000
35	59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	18 253,00	54 759,00 3,00000	0,00 0,00000	54 759,00 3,00000	0,00 0,00000
36	59224150R Skrutě TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	1 523,00	4 569,00 3,00000	0,00 0,00000	4 569,00 3,00000	0,00 0,00000
37	59224152R Skrutě TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	2 142,00	4 284,00 2,00000	0,00 0,00000	4 284,00 2,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 1.5.2024 - 31.5.2024

List č.: 5

Stavba: 033_1

Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD* – kanalizace

Objekt: 01

Objekt

Rozpoč... 3

Položkový rozpočet

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
38	592241620	KUS	4 002,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00
	skruž železobetonová TBS; DN = 1000,0 mm; h = 1000,0 mm; s = 120,0 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
39	59224329.AR	kus	3 067,00	9 201,00	0,00	9 201,00	0,00
	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
40	59224373.AR	kus	572,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00
	Těsnění elastomerové pro šachtové dily EMT DN 1000			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
41	899103111R00	kus	1 569,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00
	Osazení poklopu s rámem do 150 kg			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
42	55340325R	kus	5 147,00	15 441,00	0,00	15 441,00	0,00
	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
43	877375121RT3	kus	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00
	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300, vč. dodávky PVC přesuvky 315 a odbočky 315/200			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
44	998276101R00	t	468,00	97 991,71	0,00	97 991,71	0,00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			209,38400	0,00000	209,38400	0,00000
45	132301212R00	m3	629,00	39 312,50	0,00	39 312,50	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ			62,50000	0,00000	62,50000	0,00000
46	132301219R00	m3	142,00	8 875,00	0,00	8 875,00	0,00
	Přípl.za lepicost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ			62,50000	0,00000	62,50000	0,00000
47	120001101R00	m3	1 155,00	9 023,44	0,00	9 023,44	0,00
	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení			7,81250	0,00000	7,81250	0,00000
48	161101101R00	m3	226,00	14 125,00	0,00	14 125,00	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			62,50000	0,00000	62,50000	0,00000
49	151101101R00	m2	246,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příloženě - hl.do 2 m			125,00000	0,00000	125,00000	0,00000
50	151101111R00	m2	52,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příloženě - hl. do 2 m			125,00000	0,00000	125,00000	0,00000
51	162701105R00	m3	435,00	5 981,25	0,00	5 981,25	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			13,75000	0,00000	13,75000	0,00000
52	162701109R00	M3	37,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			330,00000	0,00000	330,00000	0,00000
53	171201201R00	m3	30,00	412,50	0,00	412,50	0,00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m			13,75000	0,00000	13,75000	0,00000
54	199000005R00	t	51,00	1 402,50	0,00	1 402,50	0,00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04			27,50000	0,00000	27,50000	0,00000
55	175101101R00	m3	1 112,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			11,25000	0,00000	11,25000	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 1.5.2024 - 31.5.2024

List č.: 6

Stavba: 033_1

Láz, lokalita severovýchod - komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD* – kanalizace

Objekt: 01

Objekt

Rozpoč... 3

Položkový rozpočet

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
56	58337320R Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	494,00	11 115,00 22,50000	0,00 0,00000	11 115,00 22,50000	0,00 0,00000
57	167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	133,00	6 483,75 48,75000	0,00 0,00000	6 483,75 48,75000	0,00 0,00000
58	162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	180,00	17 550,00 97,50000	0,00 0,00000	17 550,00 97,50000	0,00 0,00000
59	174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	156,00	7 605,00 48,75000	0,00 0,00000	7 605,00 48,75000	0,00 0,00000
60	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2 307,00	5 767,50 2,50000	0,00 0,00000	5 767,50 2,50000	0,00 0,00000
61	871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného z polypropylenu DN 150 včetně řezání potrubí	m	246,00	4 920,00 20,00000	0,00 0,00000	4 920,00 20,00000	0,00 0,00000
62	28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná DN 150x1000 mm SN 10	m	1 453,00	29 060,00 20,00000	0,00 0,00000	29 060,00 20,00000	0,00 0,00000
63	877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	355,00	1 775,00 5,00000	0,00 0,00000	1 775,00 5,00000	0,00 0,00000
64	28654574 Odbočka kanalizační PP DN 250/150 45°	KUS	4 403,00	22 015,00 5,00000	0,00 0,00000	22 015,00 5,00000	0,00 0,00000
65	877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	142,00	2 130,00 15,00000	0,00 0,00000	2 130,00 15,00000	0,00 0,00000
66	28614650.A Koleno 15° PP SN 10 DN 160	KUS	679,00	3 395,00 5,00000	0,00 0,00000	3 395,00 5,00000	0,00 0,00000
67	28614651.A Koleno 30° PP SN 10 DN 160	KUS	753,00	3 765,00 5,00000	0,00 0,00000	3 765,00 5,00000	0,00 0,00000
68	28614652.A Koleno 45° PP SN 10 DN 160	KUS	794,00	3 970,00 5,00000	0,00 0,00000	3 970,00 5,00000	0,00 0,00000
69	893411010RA0 Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1500 mm	kus	17 381,00	86 905,00 5,00000	0,00 0,00000	86 905,00 5,00000	0,00 0,00000
70	998276101R00 Přesun hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	490,00	13 416,20 27,38000	0,00 0,00000	13 416,20 27,38000	0,00 0,00000