

Akce : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU – JEDOVNICE, STAVBA

Investor : MĚSTYS JEDOVNICE

Stupeň : DPS

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo přílohy : E.1.

Třebíč, prosinec 2012

Vypracoval : Tomáš Pešek

Akce : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU – JEDOVNICE, STAVBA

Investor : MĚSTYS JEDOVNICE

Stupeň : DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

OBSAH :

- A. Staveniště
- B. Významné sítě technické infrastruktury
- C. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny
- D. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob
- E. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
- F. Řešení ZS včetně využití nových a stávajících objektů
- G. Popis ZS vyžadující ohlášení
- H. Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZ
- I. Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě
- J. Orientační lhůta výstavby, rozhodující dílčí termíny

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

A. Staveniště

Staveniště bude zřízeno na pozemcích p.č. KN 2464/121 v k.ú. Jedovnice, které jsou v majetku investora (městys Jedovnice) a podél dále podél výkopů a stavby.

Příjezd na stavbu je stávajícím sjezdem z komunikace II/373 a z místní komunikace.

Speciální napojení na dopravní infrastrukturu je provedeno: rekonstrukce stávající komunikace – nový povrch.

Před napojením na komunikaci II/373 bude osazena značka DZ P4/Dej přednost v jízdě.

B. Významné sítě technické infrastruktury

Bez obsazení

C. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny

Napojení na rozvod NN je možný po dohodě s E.ON, užitkovou vodu je možné odebírat po dohodě s provozovatelem z blízkého vodovodu.

D. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob

Staveniště bude označeno současně se zákazem vstupu třetích osob.

E. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Bez obsazení – viz ad D.

Křížení silnicí I. a nižších třídy budou řešeny protlakem, v případě neproveditelnosti je navrženo řešení překopem - po polovinách.

Před zahájením prací budou předloženy DI Policie ČR k odsouhlasení přechodné dopravní značení dle TP 66 a metodického pokynu pro označování pracovních míst v obci

V případě nutnosti kácení dřevin je zapotřebí požádat o povolení příslušný stavební úřad.

F. Řešení ZS včetně využití nových a stávajících objektů

Pro pracovníky mohou být přivezeny mobilní staveništní buňky. Sociální zařízení zřídí zhotovitel také mobilní

G. Popis ZS vyžadující ohlášení

- bez potřeby.

H. Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZ

Při realizaci stavebních prací je třeba dodržovat vyhlášku č. 324 / 1990 Sb. ze dne 31.7.1990.

Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných předpisů a norem (např. metodická řada DOS M 14 VYST 99), především o bezpečnosti práce a ochraně zdraví ve stavebnictví a lesním hospodářství, podle skupiny norem Pracovní a osobní ochrana v rozsahu jejich využitelnosti a zejména podle ČSN 83 2003 Pracovní ochrana, Pracovní procesy, Obecné bezpečnostní požadavky, a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádření doložených k povolení stavby, aby nedošlo k ohrožení a újmě pracovníků ani jiných osob.

Budou dodrženy ustanovení §15 zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další pož. BOZ.

Při provádění prací bude okolní terén udržován v bezpečném stavu, výkopy budou označeny a zajištěny proti pádu osob.

Provádění bude prováděno po úsecích, Výkop je nutno zabezpečit zábradlím. Konečný postup prací dohodne dodavatel stavby s investorem

±

I. Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě

V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika havárie při úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba práce provádět pečlivě při největší opatrnosti a za přísného dodržování příslušných norem a nařízení. Mechanizační a dopravní prostředky musí být udržovány v řádném technickém stavu s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel

Vzrostlé stromy nacházející se v blízkosti provádění zemních prací budou chráněny :

- výkopy budou vedeny min. 3m od paty kmene stromu
- pokud nelze vzdálenost 3m dodržet, budou výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5cm musí zůstat zachovány
- poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít balzámem případně fermezí
- případné spadající větve budou podepřeny tak, aby byla zajištěna průjezdná výška mechanismů
- v blízkosti kmenů nebude skladována žádná zemina ani jiný materiál

J. Orientační lhůta výstavby, rozhodující dílčí termíny

1. Zahájení stavby – příprava území	:	04/2013
2. Podzemní vedení	:	04-05/2013
3. Pozemní stavby	:	05-10/2013
4. Komunikace	:	08-09/2013
5. Dokončení stavby	:	11/2013
6. Kolaudace stavby	:	12/2013