



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 01
Zhotovitel:	HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 522/24, 56802 Svitavy, IČ 26006111	
Investor:	Obec Kunčina, IČ: 00276880	Datum: 15.09.2022
Název projektu: Revitalizace Kulturního centra v Kunčině		
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	B. Souhrnná technická zpráva	
	D.1.1.3.1. Půdorys 1.NP, 2.NP	
<p>Předmět změny: Podlahy v 2. NP. – bourací práce dle skutečnosti, bourání příček, bourání podlah, nosná konstrukce podlah ve značném sklonu až 10 cm nutné vyrovnaní stávajících trámů, zároveň ošetření stávajících trámů a podbití nástřikem proti hnilobě a škůdcům, oprava přesunu hmot suti na vybourané hmoty.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odhalení vodorovných nosných konstrukcí bylo zjištěno uložení nosných trámů ve sklonu neumožňující pokládku souvrství nové podlahy. Nutné vyrovnaní trámů. Vzhledem k neošetření stávajících i nových konstrukcí proti hnilobě a škůdcům je vhodné odhalenou konstrukci opatřit nástřikem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas s realizací.		
Stanovisko projektanta stavby: Souhlas s realizací.		
Stanovisko investora: Souhlas s realizací.		
Příloha:		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 01
Zhotovitel:	HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 522/24, 568 02 Svitavy, IČ 26006111	
Investor:	Obec Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina IČ: 00276880	
Název projektu:	Název projektu: Revitalizace Kulturního centra v Kunčině	
Reg. číslo projektu:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Podlahy v 2. NP. – bourací práce dle skutečnosti, bourání příček, bourání podlah, nosná konstrukce podlah ve značném sklonu až 10 cm nutné vyrovnaní stávajících trámů, zároveň ošetření stávajících trámů a podbití nástřikem proti hnilobě a škůdcům, oprava přesunu hmot suti na vybourané hmoty.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odhalení vodorovných nosných konstrukcí bylo zjištěno uložení nosných trámů ve sklonu neumožňující pokládku souvrství nové podlahy. Nutné vyrovnaní trámů. Vzhledem k neošetření stávajících i nových konstrukcí proti hnilobě a škůdcům je vhodné odhalenou konstrukci opatřit nástřikem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	286 847,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
286 847,60 Kč	7 842 609,65 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
Datum:	Datum:	