



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 02
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet: 23-02-28 Nátěry vazníků a vaznic	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nátěry vazníků a vaznic		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Po zahájení stavebních prací a neplánovaném odstranění původního stropu bylo zjištěno, že stávající vazníky, vaznice a dřevěné trámký vynášející podhled a které budou ve stavbě zachovány, nejsou v dřevěných částech ošetřeny, ocelové části jsou napadeny korozí.</p> <p>Bylo dohodnuto, že dřevěné části budou opatřeny fungicidním nátěrem proti plísním a škůdcům. Ocelové části zbaveny koroze a opatřeny 1x syntetickým základním nátěrem + 1x syntetickým vrchním nátěrem.</p> <p>Tyto práce neobsahuje soutěžní projektová dokumentace. Jsou však nutné pro zachování životnosti stavby.</p>		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
<i>Souhlasím a potvrzuji,</i>		
Stanovisko projektanta stavby:		
Potvrzuji, že řešení nemění tepelně technické řešení projektu.		
<i>Pro potvrzení</i>		
Stanovisko investora:		
<i>Souhlasím a potvrzuji.</i>		
<i>Pro potvrzení</i>		
Příloha: Položkový rozpočet: 23-02-28 Nátěry vazníků a vaznic		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 02
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</u></p> <p>Předmět změny: Nátěry vazníků a vaznic</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po zahájení stavebních prací a neplánovaném odstranění původního stropu bylo zjištěno, že stávající vazníky, vaznice a dřevěné trámký vynášející podhled a které budou ve stavbě zachovány, nejsou v dřevěných částech ošetřeny, ocelové části jsou napadeny korozí. Bylo dohodnuto, že dřevěné části budou opatřeny fungicidním nátěrem proti plísním a škůdcům. Ocelové části zbaveny koroze a opatřeny 1x syntetickým základním nátěrem + 1x syntetickým vrchním nátěrem.</p> <p>Tyto práce neobsahuje soutěžní projektová dokumentace. Jsou však nutné pro zachování životnosti stavby.</p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	128 485,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
128 485,52 Kč	155 467,48 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 		
Datum: 23.3.2023	Datum: 23.3.2023	

212

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS07341** **Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba**

Objekt: **01** **Vícepráce a méněpráce**

Rozpočet: **23-02-28** **Nátěr vazníků a vaznic**

Objednatel: **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM**
Císařova 394/27
69172 Klobouky u Brna

IČO: **18510949**

DIČ:

Zhotovitel: **REKO a.s.**
třída Kpt. Jaroše 1845/26
60200 Brno-Černá Pole

IČO: **13690299**

DIČ: **CZ13690299**

Vypracoval: **Ing. Dana Smržová**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 000,00
PSV			113 485,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			128 485,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 485,52 CZK
Základní DPH	21 %	26 981,96 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **155 467,48 CZK**

v

dne

14.3.2023



Za zhotovitele

[Handwritten signature]

Za objednatele

Diakonie

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
IČ: 185 10 949

①

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 000,00	11,7
783	Nátěry	PSV			113 485,52	88,3
Cena celkem					128 485,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-02-28	Nátěr vazníků a vaznic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 000,00
1	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	50,00000	300,00	15 000,00

Díl: 783		Nátěry				113 485,52
2	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	111,28448	32,70	3 639,00

vazníky ocel. trubky : 42,86100
 $3,14 \cdot 0,05 \cdot (0,58 + 0,5 + 1,05 + 1,0 + 1,28 + 1,3 + 1,75 + 1,64) \cdot 2 \cdot 15$

zavětrování : $(3,14 \cdot 0,05) \cdot 4,25 \cdot 2 \cdot 14$ 18,68300

vazníky nad Hurdis : 30,30048

$0,27 \cdot (6,9 + 6,7) \cdot 2 \cdot 3 + 0,198 \cdot (0,55 + 2,51 + 1,1 + 2,8) \cdot 2 \cdot 3$

plechy : $0,5 \cdot 0,2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 + 0,3 \cdot 0,3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 2 + 0,4 \cdot 0,2 \cdot 2 \cdot 3$ 3,84000

pásovina : $0,25 \cdot 0,12 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 15$ 9,00000

svorník vč. plechu : $0,1 \cdot 0,1 \cdot 44 \cdot 15$ 6,60000

3	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	43,05888	193,50	8 331,89
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

vazníky nad Hurdis : 30,21888

$0,269 \cdot (6,9 + 6,7) \cdot 2 \cdot 3 + 0,198 \cdot (0,55 + 2,51 + 1,1 + 2,8) \cdot 2 \cdot 3$

plechy : $0,5 \cdot 0,2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 + 0,3 \cdot 0,3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 2 + 0,4 \cdot 0,2 \cdot 2 \cdot 3$ 3,84000

pásovina : $0,25 \cdot 0,12 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 15$ 9,00000

4	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 1x email	m	392,00000	59,10	23 167,20
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

vazníky ocel. trubky : 273,00000

$(0,58 + 0,5 + 1,05 + 1,0 + 1,28 + 1,3 + 1,75 + 1,64) \cdot 2 \cdot 15$

zavětrování : $4,25 \cdot 2 \cdot 14$ 119,00000

5	783782212R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Opti F 2x	m2	832,75000	78,00	64 954,50
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

spodní pásnice vazníků : 132,66000

$(0,13 \cdot 2 + 2 \cdot 0,14 + 2 \cdot 0,06) \cdot (12,3 + 0,55 \cdot 2) \cdot 15$

horní pásnice vazníků : 175,14000

$(0,12 \cdot 2 + 0,02 \cdot 4 + 0,14 \cdot 2 + 0,06 \cdot 4) \cdot 6,95 \cdot 2 \cdot 15$

horní vaznice pod plechem : $2 \cdot (0,095 + 0,145) \cdot 41,15 \cdot 14$ 276,52800

spodní vaznice - fošny nad heraklitem : 172,66200

$2 \cdot (0,045 + 0,13) \cdot 41,11 \cdot 12$

bednění v uložení vazníků : $0,5 \cdot 4 \cdot 15$ 30,00000

horní vaznice pod plechem - nad hurdís : 45,76000

$2 \cdot (0,12 + 0,14) \cdot 8,8 \cdot (5 + 5)$

6	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	944,03448	3,70	3 492,93
---	--------------	---------------------------	----	-----------	------	----------

dřevěné konstrukce : 832,75 832,75000

ocelové konstrukce : 111,28448 111,28448

7	R783-01	Nátěr ocelových svorníků s podložkou	ks	660,00000	15,00	9 900,00
---	---------	--------------------------------------	----	-----------	-------	----------

44*15 660,00000