








OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 01
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet: 23-02-21 Bourací práce strop	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: bourací práce stávajícího podhledu		
Popis a zdůvodnění změny: Demontáž heraklitového podhledu pod dřevěnými střešními vazníky včetně omítky. Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že v původní části stavby v celkové délce cca 41 metrů (tj. vyjma přistavěné části budovy z roku 1996 v délce cca 9 metrů) se oproti projektové dokumentaci pod dřevěnými vazníky nenachází železobetonový panelový strop, ale podhled z omítaných heraklitových desek v nevyhovujícím technickém stavu. Demontáž tohoto stropu je nezbytně nutná i podle konzultace statika. Tento stav nebylo možné v době tvorby projektové dokumentace pro provedení stavby zjistit, technická informace původního vlastníka o provedení stropu v této části budovy byla mylná.		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby:  		
Stanovisko projektanta stavby: Potvrzuji, že řešení nemění tepelně technické řešení projektu. 		
Stanovisko investora:  		
Příloha: Položkový rozpočet: 23-02-21 Bourací práce strop		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 01
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</u>		
Předmět změny: bourací práce stávajícího podhledu		
Popis a zdůvodnění změny: Demontáž heraklitového podhledu pod dřevěnými střešními vazníky včetně omítky. Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že v původní části stavby v celkové délce cca 41 metrů (tj. vyjma přistavěné části budovy z roku 1996 v délce cca 9 metrů) se oproti projektové dokumentaci pod dřevěnými vazníky nenachází železobetonový panelový strop, ale podhled z omítaných heraklitových desek v nevyhovujícím technickém stavu. Demontáž tohoto stropu je nezbytně nutná i podle konzultace statika. Tento stav nebylo možné v době tvorby projektové dokumentace pro provedení stavby zjistit, technická informace původního vlastníka o provedení stropu v této části budovy byla mylná.		
Počet připojených rozpočtových listů: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	234.591,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
234.591,15 Kč	283.855,29 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 		
Datum: 9.3.2023	Datum: 9.3.2023	

42/1

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba	
Objekt:	01	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	23-02-21	Bourací práce strop - vícepráce	
Objednatel:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 69172 Klobouky u Brna		IČO: 18510949 DIČ:
Zhotovitel:	REKO a.s. třída Kpt. Jaroše 1845/26 60200 Brno-Černá Pole		IČO: 13690299 DIČ: CZ13690299
Vypracoval:	Ing. Dana Smržová		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				148 309,57
PSV				86 281,58
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				234 591,15

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 591,15 CZK
Základní DPH	21 %	49 264,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		283 855,29 CZK

v _____ dne **24.2.2023**

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 tř. kpt. Jaroše 26
 602 00 BRNO

Za zhotovitele

Diakonie
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
 Císařova 394/27
 691 72 Klobouky u Brna
 IČO: 185 10 949

Za objednatele

TDS

1.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			57 518,03	24,5
713	Izolace tepelné	PSV			30 678,95	13,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			38 479,49	16,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			17 123,14	7,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			90 791,54	38,7
Cena celkem					234 591,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-02-21	Bourací práce strop - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				57 518,03
1	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% omítka tl. 30 mm na rabc. pletivu	m2	444,15470	129,50	57 518,03
		otlučení z heraklitu :		158,91760		
		4,96*(3,6*5+3,5*2+2,35+2,96)+1,95*2,85+1,95*1,55				
		16,5+16,1+16,3+13,6		62,50000		
		4,96*(3,6+11,0+3,65+3,75+2,2+4,6+3,96)		162,48960		
		1,45*41,55		60,24750		
Díl: 713		Izolace tepelné				30 678,95
2	713101121R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	1 426,92810	21,50	30 678,95
		podhled skel. vata 3x tl. 60 mm : 11,57*41,11*3		1 426,92810		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				38 479,49
3	762841821R00	Demontáž podbití stropů z desek heraklitových tl. 35 mm	m2	475,64270	80,90	38 479,49
		podhled : 11,57*41,11		475,64270		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				17 123,14
4	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů - dř. prkna tl. 24 mm á 700 mm	m2	475,64270	36,00	17 123,14
		podhled : 11,57*41,11		475,64270		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				90 791,54
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	461,07754	21,00	9 682,63
		omítky x3 - SOD : 24,87266*3		74,61798		
		skelná vata x23 - Žabčice : 3,56732*23		82,04836		
		heraklit x23 - Žabčice : 7,61028*23		175,03644		
		dřevo Brno : 3,80514*34		129,37476		
6	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - skelná vata (Žabčice) vč. recyklačního poplatku	t	3,56732	5 475,00	19 531,08
		skelná vata tl. 3x60 mm : 3,56732		3,56732		
7	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	3,80514	1 680,00	6 392,64
8	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	24,87266	400,00	9 949,06
		omítka : 24,87266		24,87266		
9	979990107R01	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 (heraklit - Žabčice)	t	7,61028	2 540,00	19 330,11
		heraklit : 7,61028		7,61028		
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,85541	190,00	7 572,53
11	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	39,85541	240,00	9 565,30
12	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	79,71082	110,00	8 768,19