

Vysvětlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací zadavatele č. 1

Zadavatel: **Faster CZ spol. s r.o.**
Sídlo: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Miroslavem Ondrou, jednatelem
IČ: 60722266

Název zakázky:

„Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o. – stavba II“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Venkovní žaluzie – ve výkazu výměr i ve výpisu výrobků je uvedeno, že budou pouze 4ks venkovních žaluzií, ale v pohledech jsou žaluzie zakresleny u více oken (11ks). Prosím o upřesnění, kde všude mají být venkovní žaluzie.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje doplňkový výpis počtu žaluzií.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Plastové výplně – ve výpisech výrobků je uvedena červená barva výplní. Barva červená má být oboustranná nebo červená pouze z exteriéru a bílá z interiéru. Prosím o upřesnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Exteriér červená, interiér bílá barva.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dřevěné dveře – ve výpisu výrobků je uvedena povrchová úprava – lamino šedé – požadován CPL nebo HPL laminát. Prosím o upřesnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jedná se o dveře voštinové, foliované - javor

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Plastové parapety – jaké barvy mají být vnitřní parapety?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Bílé vnitřní parapety.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Záchytný systém – má být součástí CN?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Nebude součástí CN.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Elektroinstalace – výkaz výměr není kompletní, chybí zde nový dieselaagregát, kiosková trafostanice, kabel VN, rozvaděč RH... položky jsou uvedeny v PD. Co má být součástí cenové nabídky? Prosím o upřesnění, jaký rozsah má být oceněn. Dále prosím o podrobnější specifikaci svítidel (kniha svítidel, dodavatel,...).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Součástí VŘ je pouze ta část elektroinstalace, která je uvedena v zadání. Diesel, trafo a další nejsou součástí tohoto VŘ a v PD jsou jen pro dokompletaci. Naceňte, prosím, pouze rozsah uvedený v excel tabulce Faster-vv elektro. Svítidla navrhnete základní. Kniha svítidel ani dodavatel v této části není k dispozici

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Drátkobetonová podlaha - v projektové dokumentaci není určeno množství vyztužení a třída betonu drátkobetonové podlahy. Prosím o upřesnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Betonovou podlahu uvažujeme bez vyztužení, strojně hlazenou, s epoxidovým nátěrem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

V projektové dokumentaci (půdorys základů D1.1.01) je odkaz na přílohu D1.2, tato příloha nebyla součástí zadávací dokumentace, prosím o zaslání.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje dokument D1.2 Stavebně-konstrukční řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

V zadávací dokumentaci chybí stavebně-konstrukční řešení, prosím o zaslání.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 1 poskytuje dokument D1.2 Stavebně-konstrukční řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Plochá vegetační střecha S3 – v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr je uvedeno, že plochá střecha má být vč. substrátu a výsadby. V PD není uvedena tl. substrátu a také není specifikovaná výsadba. Prosím o zaslání přesné specifikace a počtu rostlin, nízkých keřů, apod., které mají tvořit výsadbu zelené střechy. Také prosím o stanovení tl. substrátu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Skladba S3 není nová skladba v pravém slova smyslu – jedná se o to, že stávající zelená střecha je odvodněna k té straně objektu, ke které se bude přistavovat navržená přístavba. Z tohoto důvodu je nutné střechu přespádovat. Postup:

- 1/ Stávající rostliny přesadit do kontejnerů a zálivkou uchovat při životě po dobu úprav střechy,
- 2/ stávající substrát (pokud vím, tak je tam keramzitový granulát) odebrat v ploše přespádování a uschovat. Podle původní PD by tam mělo být cca 300mm substrátu,
- 3/ provést přespádování střechy a novou PVC fólii,
- 4/ znovu nasypat původní substrát,
- 5/ znovu vysázet původní rostlinky.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 7. 2017 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno.

Přílohy:

Příloha č. 1: Doplněk k D.1.1.16 VÝPISY žaluzií

Příloha č. 2: D1.2 Stavebně-konstrukční řešení

V Brně, dne 22. 6. 2017

Faster CZ spol. s r.o.

Ing. Miroslav Ondra, jednatel