

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 26. 8. 2020

uzavřený dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Obec Popůvky

Sídlo : Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zastoupená : Miluší Červenou, starostkou obce
IČ : 00488275
Bankovní spojení : 2024450339/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Michal Pazourek
Mgr. Arnošt Bár

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

ATLEAF s.r.o.

Sídlo : Veselská 265/55, 664 41 Popůvky
Statutární zástupce : Ing. Tomáš Nechuta, jednatel
Zápis v OR: vedené Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 87640
e-mail : tomas.nechuta@atleaf.cz
telefon : +420 732 616 937
IČ : 03979709
DIČ : CZ03979709
Bankovní spojení : 4200557020/6800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Petr Pospíšil
(dále jen „ Účastník nebo Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného den, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2020, jejímž předmětem bylo provedení díla v rámci projektu s názvem „ Lávka přes Augšperský potok“. Předmětem díla je výstavba lávky přes Augšperský potok.

II.

1. Článek V. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto: Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 30. 4. 2021.
2. Důvodem prodloužení termínu dokončení je dvouměsíční zpoždění při posouzení projektu dopravního značení a vydání ZUK (9 - 10/2020) a z důvodu zvýšené hladiny vod na Augšperském potoce (11- 12/2020), kdy nebylo možné provést přeložku NN. Z těchto důvodů se termín prodlužuje o čtyři měsíce.
3. V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen ZO dne 11. 12. 2020, Usnesením č. ZO/7.

V Popůvkách dne 17. 12. 2020

V Popůvkách dne 17. 12. 2020

Objednatel:



Zhotovitel :