

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce areálu FK Valtice**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **FK Valtice, z.s.**

Sídlo: P. Bezruče 358, 691 42 Valtice
Statutární zástupce: Ing. Luboš Kukliš, předseda spolku
IČO: 68081685
DIČ: CZ68081685

(dále jen „Objednatel“)

2. **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kubík, jednatel
e-mail: hrusecka@hrusecka.cz
telefon: + 420 519 343 461
fax: + 420 516 770 851
IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142
Bankovní spojení, č.ú.: Oberbank AG, číslo účtu 3000003221/8040
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Zdeněk Sedlák

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u KS v Brně sp. zn. C35924

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací, méněprací a provedení záměny položek. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce areálu FK Valtice**“ a to:

- a) v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“);
- b) v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona.

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 věta druhá zákona), a splňují tudíž požadavky zákona stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona. Tyto vícepráce a méněpráce jsou dle přílohy č. 4 a přílohy č. 6 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací dle změnového listu č. 011 v Kč bez DPH:	198 130,69,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 013 v Kč bez DPH:	129 025,40,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 011 v Kč bez DPH:	198 148,10,- Kč

2. V průběhu plnění veřejné zakázky dále vyvstala potřeba provést záměnu položek v soupisu prací dle ust. § 222 odst. 7 zákona. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena nových položek je oproti nahrazovaným položkám stejná a nové položky mají oproti nahrazovaným položkám vyšší kvalitu. Podrobné odůvodnění je obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku. Nové a nahrazované položky jsou dle přílohy č. 5 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena nových položek dle změnového listu č. 012 v Kč bez DPH:	133 409,00,- Kč
Cena nahrazovaných položek dle změnového listu č. 012 v Kč bez DPH:	133 409,00,- Kč

3. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce areálu FK Valtice**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, a činí celkem:

CENA BEZ DPH:	22 536 687,36 Kč
DPH CENY:	4 732 704,35 Kč
CENA VČETNĚ DPH:	27 269 391,71 Kč

4. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
2. Přílohy:

Příloha č. 1 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 011

Příloha č. 2 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 7 zákona – změnový list č. 012

Příloha č. 3 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 013

Příloha č. 4 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 011

Příloha č. 5 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 7 zákona v rozsahu změnového listu č. 012

Příloha č. 6 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 013

Objednatel

V e Valticích dne 14.4.2020


FK Valtice, z.s. IČ: 68081685 (1)
ČK: 624 0751
e-mail: fkvaltice@seznam.cz
P. Bezruč 358
691 42 Valtice

FK Valtice, z.s.

Ing. Luboš Kukliš, předseda spolku

Zhotovitel



V Hrušce dne 14.4.2020


Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Vladimír Kubík, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezruč 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 01, SO02-10	Pořadové číslo ZL 011
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezruč 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušková stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	13.04.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	13.04.2020		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	elektroinstalace		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01, SO02-10		vyplní GP
Název změny: Venkovní plochy, ZTI				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo Předmět změny:				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis:				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 22.407.661,96 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): -17,41 Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:	Ne		Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE celkový počet dní:	0		Vyplní Z/ provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----	M. č.: ----		Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Poulík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020 		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020 		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020 		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 13.4.2020 		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezruč 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 01	Pořadové číslo ZL 012
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezruč 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	13.04.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	13.04.2020		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	elektroinstalace		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01		vyplní GP
Název změny: Ohřev TUV				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo				
Předmět změny:				
Položka, popis; Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis: Na základě požadavku objednatele došlo ke komplexní změně technologie ohřevu teplé užitkové vody. Důvodem je mnohem efektivnější ohřev teplé vody, než bylo původně uvažováno pomocí elektrické patrony. Novější řešení bude ohřívat teplou vodu pomocí tepelných čerpadel, které zabezpečí mnohem rychlejší ohřev s úsporou až 70% nákladů na elektřinu. Rovněž minimalizujeme objem ohřáté vody v zásobnících určené pro finální využití, čímž velmi snížíme riziko výskytu bakterie Legionelly. Nové řešení nám zabezpečí potřebný objem teplé vody, významně uspoří náklady na ohřev, sníží ekologický dopad, a zároveň nezvýší cenu díla.				
Důvod změny:				
- Modernější a úspornější řešení				
Přílohy: ANO				
- položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 22.407.661,96 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): 0 Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		Ne	Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE celkový počet dní:		0	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----		M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Pouлік	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 13.4.2020		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

ZMĚNOVÝ LIST – REKONSTRUKCE AREÁLU FK VALTICE

Navrhovatel změny: O objednatel FK Valtice, z.s. P. Bezruč 258, 691 42 Valtice	Registrační číslo Změnového listu (ZL):	Index navrhovatele O	Číslo SO nebo PS SO 01, SO02- 10	Pořadové číslo ZL 013
Index navrhovatele změny: O objednatel INV investor Z zhotovitel GP generální projektant: Ing. Zbyněk Rabušic P. Bezruč 259 691 42 Valtice Z zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o. U Zbrojnice 588 691 56 Hrušky	Datum vydání ZL:	13.04.2020		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	13.04.2020		Vyplní O
	Změna má vliv do následujících profesí:	elektroinstalace		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO 01, SO02-10		vyplní GP
Název změny: Doplnění prvků				
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo Předmět změny:				
Položka, popis: Dopad do ceny díla dle platné SOD viz příloha tohoto změnového listu. Popis:				
Důvod změny: -				
Přílohy: ANO - položkový rozpočet - vyjádření projektanta v popisu změnového listu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: Kč konečná cena: 22.536.687,36 Kč	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): 129 025,4 Kč		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		Ne	Vyplní GP	
Dopady do HMG Z: NE celkový počet dní:		0	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží: -----		M. č.: ----	Vyplní Z/ provádějící změnu	
Podpis zástupce Z – Peter Poulík	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020		
Podpis zástupce GP – Zbyněk Rabušic	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020		
Podpis zástupce INV – Petr Červenka -TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.4.2020		
Podpis zástupce O – Luboš Kukliš	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 13.4.2020		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. INVESTOR, 3. GP, 4. ZHOTOVITEL				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19005 Rekonstrukce areálu FK Valtice**

ZL 011 Veknovní a vnitřní povrchy, ZTI

Objednatel: **FK Valtice, z.s.**

IČO: **68081685**

P. Bezruč 358

DIČ:

69142 Valtice

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

IČO: **25585142**

U zbrojnice 588

DIČ: **CZ25585142**

69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-44 954,76
PSV			44 937,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17,41 CZK
Základní DPH	21 %	-3,66 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH -21,07 CZK

v Hrušce
**HRUŠECKÁ STAVEBNÍ**
spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142


Za zhotovitele

dne 13.4.2020


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 011	Veknovní a vnitřní povrchy, ZTI	0,00	-17,41	-3,66	-21,07	100
MPC	Odpočet - Venkovní plochy	0,00	-198 148,10	-41 611,10	-239 759,20	####
VCP	Venkovní plochy	0,00	198 130,69	41 607,44	239 738,13	####
Celkem za stavbu		0,00	-17,41	-3,66	-21,07	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2-63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-23 647,51	####
2-781	Obklady (keramické)	HSV			0,00	0
4-59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	HSV			29 857,50	####
7-56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			3 510,36	####
7-91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			-25 143,71	####
7-H22	Komunikace pozemní a letiště	HSV			1 178,60	-6 770
8014	ZEMNÍ PRÁCE	HSV			0,00	0
8-91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			-30 710,00	####
7221	SPECIFIKACE	PSV			-1 816,88	####
725	zařiz. předměty	PSV			-3 250,00	####
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			50 004,23	####
Cena celkem					-17,41	100

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 011	Veknovní a vnitřní povrchy, ZTI
R:	MPC	Odpočet - Venkovní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2-63		Podlahy a podlahové konstrukce				-6 686,36
1	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	-2,18152	3 065,00	-6 686,36
		-2,18152		-2,18152		

Díl: 7221		SPECIFIKACE				-1 816,88
2	550.350010	EXPANZ. NADOBA 10	KS	-1,00000	1 816,88	-1 816,88
Díl: 725		zařiz. předměty				-3 250,00
3	721 21-4812	DREZ NEREZ DVOJITÝ	SOUBO	-1,00000	3 250,00	-3 250,00
Díl: 8014		ZEMNÍ PRÁCE				-113 580,00
4	451 57-5100	D+M ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠTĚRBINOVÝ 1,0 m	M	-60,00000	1 893,00	-113 580,00
Díl: 2-63		Podlahy a podlahové konstrukce				-16 961,15
5	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	-23,00000	523,00	-12 029,00

52,35 :

-23

-23,00000

6	631316211RT3	Povrchový vryp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	-39,30000	125,50	-4 932,15
		30,3+9 :				
		-39,3		-39,30000		

Díl: 7-91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-25 143,71
7	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-180,89000	139,00	-25 143,71
Díl: 8-91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-30 710,00
8	916661111RT5	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-41,80000	280,00	-11 704,00
9	919796312R00	Úprava čel cementobet. krytu letišť tl.do 32 cm	m	-172,00000	110,50	-19 006,00

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 011	Veknovní a vnitřní povrchy, ZTI
R:	VCP	Venkovní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4-59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						29 857,50
1	59248130R	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat	kus	1 327,00000	22,50	29 857,50
Díl: 7-56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						3 510,36
2	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	19,60000	68,10	1 334,76
		19,6		19,60000		
3	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm	m2	19,60000	111,00	2 175,60
Díl: 7-H22 Komunikace pozemní a letiště						1 178,60
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,95000	210,00	1 039,50
5	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	4,95000	28,10	139,10
Díl: 8014 ZEMNÍ PRÁCE						113 580,00
6	451 57-5110	D+M betonový žlab vč. vybudování drenážního systému podloží	M	60,00000	1 893,00	113 580,00
Díl: 2-781 Obklady (keramické)						0,00
7	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	0,00000	570,00	0,00
8	597813663	Obkládačka 20x25 světle šedá mat	m2	0,00000	374,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						50 004,23
9	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	237,28810	127,50	30 254,23
10	597642410	Dlažba sokl	kus	790,00000	25,00	19 750,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19005** **Rekonstrukce areálu FK Valtice**

ZL 012 **Ohřev TUV**

Objednatel: **FK Valtice, z.s.**

IČO: 68081685

P. Bezruč 358

DIČ:

69142 Valtice

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

IČO: 25585142

U zbrojnice 588

DIČ: CZ25585142

69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

Hrušky

dne

15.4.2020



HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

[Signature]
Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 012	Ohřev TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	
MPC	Odpočet ohřevu	0,00	-133 409,00	-28 015,89	-161 424,89	
VCP	Ohřev	0,00	133 409,00	28 015,89	161 424,89	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	zařiz. předměty	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 012	Ohřev TUV
R:	MPC	Odpčet ohřevu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		zařiz. předměty				-133 409,00
1	550.420600	OHŘ. VODY NEREZ. 600 L	SOUBOR	-1,00000	73 563,00	-73 563,00
2	550.420300	OHŘ. VODY NEREZ. 300 L	SOUBOR	-1,00000	49 316,00	-49 316,00
3	550.420306	EL. TOPNÁ SPIR. PRO OHŘ. VODY 300 L- 6 kW	SOUBOR	-1,00000	10 530,00	-10 530,00

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 012	Ohřev TUV
R:	VCP	Ohřev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		zařiz. předměty				133 409,00
1	550.420301	OHŘ. VODY NEREZ. 470 L	SOUBOR	2,00000	66 704,50	133 409,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19005** **Rekonstrukce areálu FK Valtice**

Objekt: **ZL 013** **Doplnění prvků**

Rozpočet: **VCP 013** **Doplnění prvků**

Objednatel: **FK Valtice, z.s.**

IČO: **68081685**

P. Bezruč 358

DIČ:

69142

Valtice

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

IČO: **25585142**

U zbrojnice 588

DIČ: **CZ25585142**

69156

Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 324,80
PSV			96 895,60
MON			19 805,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 025,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 025,40 CZK
Základní DPH	21 %	27 095,33 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

156 120,73 CZK

v

Hrušky

dne

13.4.2020

Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	HSV			250,00	0
2	Práce v HZ	HSV			1 811,00	1
64	Výplně otvorů	HSV			10 263,80	8
720	Zdravotechnická instalace	PSV			13 865,60	11
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 800,00	2
725	zařiz. předměty	PSV			48 590,00	38
799	Ostatní	PSV			31 640,00	25
M21	Elektromontáže	MON			4 836,00	4
M21.1	Materiály	MON			11 644,00	9
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 325,00	3
Cena celkem					129 025,40	100

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 013	Doplnění prvků
R:	VCP 013	Doplnění prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						250,00
1	Pol_0001	vrutý,šrouby,malice,hmoždinky,přichytky,podložky,sádra	soubor	1,00000	250,00	250,00
Díl: 2 Práce v HZ						1 811,00
2	210100211	zednické výpomoci	hod.	1,00000	345,00	345,00
3	2101000300	Projektová dokumentace	kpl	1,00000	1 466,00	1 466,00
Díl: 64 Výplně otvorů						10 263,80
4	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	14,60000	209,00	3 051,40
		1*4		4,00000		
		0,9*4		3,60000		
		3,5*2		7,00000		
5	60775513R	Parapet interiér PVC šíře 270-310mm -barva ořech vč. krytek a dopravy	m	14,60000	494,00	7 212,40
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						13 865,60
6	R720-01	Skřín hydrantivá červená vč. vystrojení	ks	1,00000	11 088,00	11 088,00
7	R720-02	Kulový kohout Giacomini dn 1"	ks	1,00000	554,40	554,40
8	R720-03	Zástřik dn 1"/32	ks	1,00000	254,80	254,80
9	R720-04	Trubka , kolena izolace dn 32	ks	1,00000	288,40	288,40
10	R720-05	Montáž hydrantu , vodovodu	ks	1,00000	1 680,00	1 680,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						2 800,00
11	7222599RX	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
Díl: 725 zařiz. předměty						48 590,00
12	725R0012	Vodoměr s impulsním výstupem DN 40	ks	1,00000	7 693,00	7 693,00
13	725R0022	Filtr F76S/2AA	ks	1,00000	27 160,00	27 160,00
14	725R1	Rozdíl zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	13 737,00	13 737,00
Díl: 799 Ostatní						31 640,00
15	R01799	Pryžové desky černé 15mm vč.pokládky	ks	10,00000	1 350,00	13 500,00
16	R02799	Lepení vč.materiálu	ks	10,00000	539,00	5 390,00
17	R03799	Schodová hrana eloxovaný hliník stř.profil L 20x10x1-200cm	ks	15,00000	850,00	12 750,00
Díl: M21 Elektromontáže						4 836,00
18	210010302	krabice přístrojová zapuštěná kruhová KU,KI, KPR do sádkokartonu a dřeva	ks	4,00000	46,00	184,00
19	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	22,00000	19,00	418,00
20	210810T45	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	m	22,00000	26,00	572,00
21	210	UTP 4x2x0,5 mm2 (PU)	m	42,00000	22,50	945,00
22	210	Sada pro nouzovou signalizaci	kpl	1,00000	672,00	672,00
23	210810055	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)	m	53,00000	35,00	1 855,00
24	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	10,00000	19,00	190,00
Díl: M21.1 Materiály						11 644,00
25	mat.	Sada pro nouzovou signalizaci (trafo, tlačítko reset, tlačítko tahové, modul kontrolní s alarmem	kpl	1,00000	7 910,00	7 910,00
26	mat.	UTP 4x2x0,5mm2	M	42,00000	8,50	357,00
27	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	12,00000	15,00	180,00
28	10.048.243	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	M	53,00000	25,00	1 325,00
29	10.074.649	Trubka chránička 63 rudá	M	52,00000	36,00	1 872,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						3 325,00

Položkový rozpočet

S:	19005	Rekonstrukce areálu FK Valtice
O:	ZL 013	Doplnění prvků
R:	VCP 013	Doplnění prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	460200813RT1	Výkop kabelové rýhy 80/50 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	10,00000	126,50	1 265,00
31	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	10,00000	60,20	602,00
32	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,00000	486,00	1 458,00