

DODATEK č.1 ke SMLouvě o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Obecní úřad Hlohovec

sídlo: Hlavní 75, 691 43 Hlohovec
IČ: 00283151
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 221968090/0300
zastoupen: Ing. Jaroslavem Hajdou, starostou

(dále jen „Objednatel“, na straně jedné)

a

1.2. Zhotovitel:

REVITAL GRAND s.r.o.

sídlo: Politických vězňů 934/15, 110 00 PRAHA 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84454
IČ: 26472775
DIČ: CZ26472775
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-4280910217 / 0100
zastoupená: Mgr. Vladimírem Dvořákem, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé)

Osoby oprávněné jednat: Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.03.2020

I. ZMĚNA TERMÍNU PŘEDÁNÍ

Obě smluvní strany se dohodly, že se mění odst. 3.2 takto:

1.3. Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:

a) dílo dle čl. 3.1, písm. a) smlouvy do 4 týdnů od podpisu této smlouvy;

- b) dílo dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy do 20 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. a) smlouvy;
- c) dílo dle čl. 3.1, písm. c) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy;
- d) dílo dle čl. 3.1, písm. d) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy;
- e) dílo dle čl. 3.1, písm. e) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy;
- f) dílo dle čl. 3.1, písm. f) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy;
- g) dílo dle čl. 3.1, písm. g) smlouvy do 24 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. b) smlouvy;
- h) dílo dle čl. 3.1, písm. h) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. g) smlouvy;
- i) dílo dle čl. 3.1, písm. i) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. g) smlouvy;
- j) dílo dle čl. 3.1, písm. j) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. g) smlouvy;
- k) dílo dle čl. 3.1, písm. k) smlouvy do 12 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. g) smlouvy;
- l) dílo dle čl. 3.1, písm. l) smlouvy do 14 týdnů od předání díla dle čl. 3.1, písm. g) smlouvy;
- m) dílo dle čl. 3.1, písm. m) po dobu realizace díla.


Důvodem změny termínu je výskyt koronaviru COVID-19 na území ČR a s tím spojenými omezeními.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.03.2020 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Datum: 09.06.2020

Za Objednatele:


OBEC HLOHOVEC
 Hlavní 75, 691 43 Hlohovec
 IČ: 283151 tel.: 518 664 103
 Podpis:
 Jméno: Ing. Jaroslav Hajda
 Funkce: starosta

Datum: 09.06.2020

Za Zhotovitele:


REVITAL GRAND s.r.o.
 Praha 1, Politických vězňů 18
 IČ: 254 72 775
 Podpis:
 Jméno: Mgr. Vladimír Dvořák
 Funkce: jednatel