

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ






**ZL 011 - Odstranění podkladů, likvidace suti, asfalty - vodovodní přípojka**

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší odstranění podkladů, likvidaci suti a doplnění asfaltu u vodovodní přípojky.


Přílohy:

ZL 011 - Odstranění podkladů, likvidace suti, asfalty - vodovodní přípojka - 2020\_11\_30.xlsx

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 214.930,26 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYKÁDŘENÍ Ing. arch. Pavel Strěteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u> 11.12.2020	<u>PODPIS:</u>  * viz. příloha vyjádření AD	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u> 10.12.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u> 10.12.2020	<u>PODPIS:</u>  	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 11/12/20	<u>PODPIS:</u>  ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>200711SOD-DOD.3</b>	<b>Modernizace ÚAN Zvonařka Brno</b>
Objekt:	<b>D1.1.</b>	<b>Odstranění podkladů</b>
Rozpočet:	<b>ZL 011</b>	<b>Odstranění podkladů, likvidace suti, asfalty - vodovodní přípojka</b>
Objednatel:	<b>ČSAD Brno holding a.s.,</b> Zvonařka 512/2, 602 00 Brno	IČO: 46347151 DIČ:
Zhotovitel:	<b>PS BRNO, s.r.o.</b> <b>Videňská 153/119b</b> <b>61900 Brno</b>	IČO: <b>25506820</b> DIČ: <b>CZ25506820</b>
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem 214 930,26
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>214 930,26</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>214 930,26 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>45 135,35 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>260 065,61 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v _____ dne <u>14/12/20</u></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><b>ČSAD Brno holding, a.s.</b> Zvonařka 2 602 00 Brno</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p><b>Bc. Martin Filouš</b> Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p><b>Za objednatele</b></p> </div> </div> </div> </div>		

**Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 757,42	14
5	Komunikace	HSV			156 952,96	73
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 219,88	13
Cena celkem					214 930,26	100

## Položkový rozpočet

S:	200711SOD-D Modernizace ÚAN Zvonařka Brno	
O:	D1.1.	Odstranění podkladů
R:	ZL 011	Odstranění podkladů, likvidace suti, asfalty - vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>30 757,42</b>
1	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	97,31600	45,00	4 379,22
		Zazubení tl. 60 a 50mm v šíři 300 a 600mm pro napojení stávající a nové asfaltové vrstvy : 0,3*95		28,50000		
		0,6*95		57,00000		
		Chodník u šachty : 0,8*14,77		11,81600		
2	113109430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	133,00000	195,70	26 028,10
		Odstranění asfaltových vrstev frézováním, bouráním v trase vodovodní přípojky : 1,4*95		133,00000		
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	3,00000	116,70	350,10
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>156 952,96</b>
4	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	144,81600	146,00	21 143,14
		Chodník u šachty : 0,8*14,77		11,81600		
		1,4*95		133,00000		
5	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	133,00000	237,00	31 521,00
		Odstranění asfaltových vrstev frézováním, bouráním v trase vodovodní přípojky : 1,4*95		133,00000		
6	567122113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	144,81600	181,00	26 211,70
		1,4*95		133,00000		
		Chodník u šachty : 0,8*14,77		11,81600		
7	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	230,31600	35,00	8 061,06
		0,3*95		28,50000		
		0,6*95		57,00000		
		1,4*95		133,00000		
		0,8*14,77		11,81600		
8	577152223R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	230,31600	304,00	70 016,06
		Zazubení tl. 60 a 50mm v šíři 300 a 600mm pro napojení stávající a nové asfaltové vrstvy : 0,3*95		28,50000		
		0,6*95		57,00000		
		Odstranění asfaltových vrstev frézováním, bouráním v trase vodovodní přípojky : 1,4*95		133,00000		
		Chodník u šachty : 0,8*14,77		11,81600		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>27 219,88</b>
9	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 192,22000	1,00	2 192,22
		19*115,38		2 192,22000		
10	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	115,38000	130,00	14 999,40
		85,5*0,22		18,81000		
		133*0,72		95,76000		
		3*0,27		0,81000		
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	117,97952	85,00	10 028,26

### Položkový rozpočet

S:	200711SOD-D Modernizace ÚAN Zvonařka Brno	
O:	D1.1.	Odstranění podkladů
R:	ZL 011	Odstranění podkladů, likvidace suti, asfalty - vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ






**ZL 013 - Bourání skrytých betonových konstrukcí**

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší bourání skrytých betonových konstrukcí v místě základových patek.

Přílohy:

ZL 013 - Bourání skrytých betonových konstrukcí 2020\_11\_30.xlsx

<u>DOPAD NA CENU:</u>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<u>ROZDÍL CENY:</u> 37.929,50 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u>  Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u> 11.12.2020	<u>PODPIS:</u>  * viz. příloha vyjádření AD	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u>  Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u> 10.12.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u>  Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u> 10.12.20	<u>PODPIS:</u>  	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u>  Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 11/12/20	<u>PODPIS:</u>  <b>ČSAD Brno holding, a.s.</b> Zvonařka 2 602 00 Brno	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 200711SOD-Modernizace ÚAN Zvonařka Brno  
**DOD.3**  
**Objekt:** SO 01.1 - Stavební úpravy - stávající nádražní budova  
**úpravy**  
**Rozpočet:** ZL Bourání skrytých betonových konstrukcí

**Objednatel:** ČSAD Brno holding a.s., IČO: 46347151  
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 499,50
PSV			0,00
MON			24 430,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>37 929,50</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 929,50 CZK
Základní DPH	21 %	7 965,20 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 45 894,70 CZK**

v

dne

19/12/20



Za zhotovitele

ČSAD Brno holding, a.s.  
 Zvonařka 2  
 602 00 Brno

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			13 499,50	36
M23	Montáže potrubí	MON			24 430,00	64
Cena celkem					37 929,50	100

## Položkový rozpočet

S:	200711SOD-D Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1 - úpra Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL Bourání skrytých betonových konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>13 499,50</b>
1	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	49,00000	275,50	13 499,50
		Nařezání betonového krytu v místě základových patek :		49,00000		
		49				
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>24 430,00</b>
2	767-R001	Řezání plechů kyslíkem do tl.plechu 10 mm	m	69,80000	350,00	24 430,00
		štětovnice, odřezání kyslíkem v místě pasů :				
		1 : 4,3+4,0+4,0+2*2,5		17,30000		
		2 : 3,0+2,0+2*2,5		10,00000		
		3 : 4,5+5,5+4,5+2*2,5		19,50000		
		4 : 2*2,5		5,00000		
		5 : 4,0+2,0+2,0+2*2,5		13,00000		
		6 : 2*2,5		5,00000		



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ

ZL 017 - Doplnění uliční vpusti

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší doplnění uliční vpusti u nástupiště G.

Přílohy:

ZL 017 - Doplnění uličních vpustí - 2020\_11\_10.xls

DOPAD NA CENU:

ANO

NE

ROZDÍL CENY: 29.498,56 Kč + DPH

DOPAD NA TERMÍN :

ANO

NE

SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:

*Uyjadřeni*  
Ing. arch. Pavel Stříteský  
Ing. Michal Šenkýř

DATUM:

*30.11.2020*

PODPIS:

*30.11.2020*  
*Viz. příloha vyjádření AD.*

SCHVÁLIL ZA TDI

Ing. Michal Babík

DATUM:

*10.11.2020*

PODPIS:

*Star*

SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:

Ing. Jindřich Filla  
Bc. Martin Filouš

DATUM:

*27.11.20*

PODPIS:

*PS BRNO*  


SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:

Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.  
Ing. Antonín Grund

DATUM:

*30/11/20*

PODPIS:

*Grund*  
ČSAD Brno holding, a.s.  
Zvonařka 2  
602 00 Brno



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 200711-3 Modernizace ÚAN Zvonařka  
**Objekt:** SO 10 Kanalizace splašková  
**Rozpočet:** 017 ZL 017 - Doplnění uličních vpustí - 2020\_11\_10

**Objednatel:** ČSAD Brno holding a.s., IČO: 46347151  
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 498,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>29 498,56</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 498,56 CZK
Základní DPH	21 %	6 194,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 35 693,26 CZK**

v

27.11.20

dne

BRNE 30/11/20



Za zhotovitele

**ČSAD Brno holding, a.s.**  
 Zvonařka 2  
 602 00 Brno

Za objednatele

**Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 492,16	29
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 878,40	13
8	Trubní vedení	HSV			17 128,00	58
Cena celkem					29 498,56	100

## Položkový rozpočet

S:	200711-3	Modernizace ÚAN Zvonařka
O:	SO 10	Kanalizace splašková
R:	017	ZL 017 - Doplnění uličních vpustí - 2020_11_10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>8 492,16</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (15°0,8*1,4)	m3	16,80000	190,00	3 192,00
				16,80000		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,80000	m3	16,80000	12,30	206,64
				16,80000		
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m (15°0,8*1,4)	m3	16,80000	100,00	1 680,00
				16,80000		
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (15°0,8*0,4)	m3	4,80000	90,00	432,00
				4,80000		
5	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení (015°0,8*0,4)	m3	4,80000	118,90	570,72
				4,80000		
6	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti do 500 m -(15°0,8*0,4) (15°0,8*1,4)	m3	12,00000	200,90	2 410,80
				-4,80000		
				16,80000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 878,40</b>
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (15°0,8*0,4)	m3	4,80000	808,00	3 878,40
				4,80000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>17 128,00</b>
8	895941111R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	286142481R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 150x2000 mm žebrovaná, PP, hnědá 23 ks : 8	kus	8,00000	1 116,00	8 928,00
				8,00000		
10	55340374R	rám s mříží uliční vpustí; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
11	55343925Rpol	A4 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	1,00000	750,00	750,00
12	592238520Rpol	TBV-Q 450/330/50 PVC UN dno s výtokem PP DN 150	kus	1,00000	880,00	880,00
13	59223864Rpol	TBV-Q 390/60/13 vyrovnávací prstenec	kus	1,00000	440,00	440,00
14	592238711R	skruž betonová uliční vpustí, horní; kruhová; l = 570 mm; d = 450 mm	kus	1,00000	750,00	750,00
15	592238712R	skruž betonová uliční vpustí, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	1,00000	630,00	630,00



**NÁZEV STAVBY:**

**Modernizace ÚAN Zvonařka**

**STUPEŇ PD:**

**PROVÁDĚCÍ**

**ZL 018 - Doplnění přípravy pro umyvadla**

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší doplnění vývodů vody a odpadu pro 3 umyvadla dle požadavku objednatele.

**Přílohy:**

ZL 018 - Doplnění přípravy pro umyvadla - 2020\_11\_10.xls

**DOPAD NA CENU:**

**ANO**

**NE**

**ROZDÍL CENY: 14.673,68 Kč + DPH**

**DOPAD NA TERMÍN :**

**ANO**

**NE**

**SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:**

*Vypracování*  
Ing. arch. Pavel Stříteský  
Ing. Michal Šenkýř

**DATUM:**

*30.11.2020*

**PODPIS:**

*[Signature]*  
Viz. příloha vypracování AD.

**SCHVÁLIL ZA TDI**

Ing. Michal Babík

**DATUM:**

*10.11.2020*

**PODPIS:**

*[Signature]*

**SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:**

Ing. Jindřich Filla  
Bc. Martin Filouš

**DATUM:**

*27.11.20*

**PODPIS:**



**SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:**

Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.  
Ing. Antonín Grund

**DATUM:**

*30/11/20*

**PODPIS:**

*[Signature]*

**ČSAD Brno holding, a.s.**  
Zvonařka 2  
602 00 Brno



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	200711.3	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno	
Objekt:	SO 01.2	Stavební úpravy - výpravní hala	
Rozpočet:	ZL 018	Doplnění přípravy pro umyvadla	
Objednatel:	ČSAD Brno holding a.s., Zvonařka 512/2, 602 00 Brno		IČO: 46347151 DIČ:
Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o. Videňská 153/119b 61900 Brno		IČO: 25506820 DIČ: CZ25506820
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 460,00
PSV			8 547,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			666,30
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>14 673,68</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 673,68 CZK
Základní DPH	21 %		3 081,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>17 755,15 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>BRNO</u> dne <u>27.11.20</u></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p><b>Bc. Martin Filouš</b> Za zhotovitele</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p> <b>ČSAD Brno holding, a.s.</b> Zvonařka 2 602 00 Brno Za objednatele <u>30/11/20</u></p> </div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 460,00	37
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 163,86	22
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 231,00	22
725	Zařizovací předměty	PSV			896,96	6
784	Malby	PSV			1 255,56	9
VN	Vedlejší náklady	VN			666,30	5
Cena celkem					14 673,68	100

## Položkový rozpočet

S:	200711.3	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.2	Stavební úpravy - výpravní hala
R:	ZL 018	Doplnění přípravy pro umyvadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 460,00</b>
1	342012221R00	Zpětná montáž příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění tloušťky 12,5 mm	m2	2,40000	620,00	1 488,00
		2*1,2		2,40000		
2	342013321R00	Zpětná montáž sádrokartonových příček dvojité opláštění tloušťky 12,5 mm	m2	1,20000	945,00	1 134,00
3	342091012R00	Částečná demontáž sádrokartonové a sádrovláknité příčky	kus	3,00000	946,00	2 838,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 163,86</b>
4	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00000	292,50	585,00
5	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00000	601,00	601,00
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	241,00	1 205,00
7	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	48,00	144,00
8	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,09386	6 700,00	628,86
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>3 231,00</b>
9	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	5,00000	213,00	1 065,00
10	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	5,00000	75,00	375,00
11	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,00000	130,00	390,00
12	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32, vč. částečného vypuštění rozvodů	kpl	1,00000	400,00	400,00
13	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	5,00000	19,00	95,00
14	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	3,00000	302,00	906,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>896,96</b>
15	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,56060	1 600,00	896,96
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 255,56</b>
16	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	6,00000	11,00	66,00
		2*3		6,00000		
17	784195412R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	24,78250	48,00	1 189,56
		(3,55*2,7) + (1,6*2,2) + (4,325*2,7)		24,78250		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>666,30</b>
18	733173912R00	Spoje pro rozvod topení plast polyf. D 20 mm	kus	9,00000	40,70	366,30
		3*3		9,00000		
19	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	300,00	300,00



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ






ZL 020 - Doplnění přívodu k RACKU na velínu

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší doplnění přívodu k RACKU na velínu, které nebylo obsaženo ve VV.



Přílohy:

ZL 020 - Doplnění přívodu k RACKU na velínu 2020\_11\_10.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 8.989,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> Výjádření Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u> 30.11.2020	<u>PODPIS:</u>  Viz. vyjádření AD.	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u> 30.11.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u> 27.11.20	<u>PODPIS:</u> 	 PS BRNO, s.r.o. 40 Věžecká 153/119b 619 00 Brno IČ 255 06 820 DIČ CZ 255 06 820
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 30/11/20	<u>PODPIS:</u> 	ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>200711.3</b>	<b>Modernizace ÚAN Zvonařka Brno</b>	
Objekt:	<b>SO 01.1 - úpravy</b>	<b>Stavební úpravy - stávající nádražní budova</b>	
Rozpočet:	<b>ZL 020</b>	<b>Doplňnění přívodu k RACKU na velínu</b>	
Objednatel:	<b>ČSAD Brno holding a.s.,</b> Zvonařka 512/2, 602 00 Brno	IČO: 46347151	DIČ:
Zhotovitel:	<b>PS BRNO, s.r.o.</b> <b>Videňská 153/119b</b> <b>61900 Brno</b>	IČO: <b>25506820</b>	DIČ: <b>CZ25506820</b>
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 989,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>8 989,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>8 989,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>1 887,69 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>10 876,69 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div> <p><b>Bc. Martin Filouš</b> Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>dne <u>27.11.20</u></p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><b>ČSAD Brno holding, a.s.</b> Zvonařka 2 602 00 Brno</p> </div> </div> <p>Za objednatele <u>30/11/20</u></p> </div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_05	Přístroje	HSV			912,00	10
_06	Kabely	HSV			1 377,00	15
_09	Uzemnění - dodávka včetně montáže	HSV			1 130,00	13
_10	Ostatní	HSV			3 070,00	34
_12	Revize a zkoušky	HSV			2 500,00	28
Cena celkem					8 989,00	100

## Položkový rozpočet

S:	200711.3	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1 - úprava Stavební úpravy - stávající nádražní budova	
R:	ZL 020	Doplňení přívodu k RACKU na velínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 05</b>		<b>Přístroje</b>				<b>912,00</b>
1	Pol__37	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44	ks	2,00000	206,00	412,00
2	Pol__44	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	500,00	500,00
		1		1,00000		
<b>Díl: 06</b>		<b>Kabely</b>				<b>1 377,00</b>
3	Pol__47	CYKY-J 3x2,5	m	45,00000	29,00	1 305,00
4	Pol__50	Ukončení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	4,00000	18,00	72,00
<b>Díl: 09</b>		<b>Uzemnění - dodávka včetně montáže</b>				<b>1 130,00</b>
5	Pol__36	Stavební přípomoc, prostupy	kpl	1,00000	1 130,00	1 130,00
<b>Díl: 10</b>		<b>Ostatní</b>				<b>3 070,00</b>
6	Pol__43	Úprava stávajícího rozvaděče, vydrátování, doplnění 2x jistič 1B/16A	kpl	1,00000	3 070,00	3 070,00
<b>Díl: 12</b>		<b>Revize a zkoušky</b>				<b>2 500,00</b>
7	Pol__102	Výchozí revize NN, bez stávajícího rozvaděče	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	Pol__103	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ






**ZL 021 - Doplnění propoje nového a starého RACKU**

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší doplnění propoje nového a starého RACKU na základě požadavku objednatele.

Přílohy:

ZL 021 - Doplnění propoje nového a starého RACKU.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 13.420,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> Výjádřen Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u> 30.11.2020	<u>PODPIS:</u>  viz. příloha výjádření AD.	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u>  Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u> 10.11.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u>  Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u> 27.11.2020	<u>PODPIS:</u>   PS BRNO s.r.o. 49 Vězeňská 153/119b 602 00 Brno IČ: 255 06 820 DIČ: CZ 255 06 820	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u>  Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 30/11/2020	<u>PODPIS:</u>  ESAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 200711.3 Modernizace ÚAN Zvonařka Brno  
**Objekt:** SO 01.1 - úpravy Stavební úpravy - stávající nádražní budova  
**Rozpočet:** ZL 021 Doplnění propoje starého a nového RACKU

**Objednatel:** ČSAD Brno holding a.s., IČO: 46347151  
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 420,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>13 420,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 420,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 818,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**16 238,20 CZK**

v

  
  
**Bc. Martin Filouš**  
 Za zhotovitele

dne

27.11.20

**ČSAD Brno holding, a.s.**  
 Zvonařka 2  
 602 00 Brno

Za objednatele

30/11/20

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	Kameryový systém CCTV	HSV			7 620,00	57
_02	Systém ozvučení MR	HSV			450,00	3
_03	Strukturovaná kabeláž SK	HSV			5 350,00	40
Cena celkem					13 420,00	100

## Položkový rozpočet

S:	200711.3	Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1 - úprava	Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL 021	Doplnění propoje starého a nového RACKU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01</b>		<b>Kamerový systém CCTV</b>				<b>7 620,00</b>
1	Pol__11	Nádraž. budova - Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	340,00	340,00
2	Pol__13	Nádraž. budova - výkresová dokumentace	hod	4,00000	1 820,00	7 280,00
<b>Díl: 02</b>		<b>Systém ozvučení MR</b>				<b>450,00</b>
3	Pol__46	Nádraž. budova - oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	hod	1,00000	450,00	450,00
<b>Díl: 03</b>		<b>Strukturovaná kabeláž SK</b>				<b>5 350,00</b>
4	Pol__088	Nádraž. budova - Patch kabel, UTP 2m, cat 6	ks	4,00000	41,00	164,00
5	Pol__091	Nádraž. budova - UTP 4 pár, cat.6	m	90,00000	24,00	2 160,00
6	Pol__093	Nádraž. budova - Trubka pevná pr. 25mm	m	45,00000	50,00	2 250,00
7	Pol__095	Nádraž. budova - Průmyslový RJ-45 konektor	ks	4,00000	122,00	488,00
8	Pol__098	Nádraž. budova - Měření datových zásuvek	ks	4,00000	72,00	288,00



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ






**ZL 022 - Úprava zábradlí na střeše**

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší dodatečnou úpravu zábradlí na střechu výpravní haly. Jedná se o přípravu otvorů pro ocelová lanka, přípravu pro osazení závitových nýtů pro výplň zábradlí bez osazení nýtovacích matic.

Přílohy:

ZL 022 - Úprava zábradlí na střechu.xlsx

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 9.730,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYŠAŘENÍ Ing. arch. Pavel Strítěský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u> 11.12.2020	<u>PODPIS:</u>  *viz příloha vyjádření AD	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u> 16.12.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u> 10.12.2020	<u>PODPIS:</u>  	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 11/12/2020	<u>PODPIS:</u>  ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 200711SOD- Modernizace ÚAN Zvonařka Brno  
 DOD.4  
**Objekt:** SO 01.2 Stavební úpravy - výpravní hala  
**Rozpočet:** ZL 022 Úprava zábradlí na střeše

**Objednatel:** ČSAD Brno holding a.s., IČO: 46347151  
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 730,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>9 730,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 730,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 043,30 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 11 773,30 CZK**

v

dne

11/12/20



**Bc. Martin Filouš**  
Za zhotovitele

*[Signature]*

**ČSAD Brno holding, a.s.**  
Zvonařka 512/2  
602 00 Brno

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 730,00	100
Cena celkem					9 730,00	100

### Položkový rozpočet

S:	200711SOD-D( Modernizace ÚAN Zvonařka Brno	
O:	SO 01.2	Stavební úpravy - výpravní hala
R:	ZL 022	Úprava zábradlí na střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 730,00</b>
1	767-Z/05 + Z/06	D+M zábrana přístupu na střechu, viz výpis prvků Z05 + Z06 - dodatečná úprava	kpl	1,00000	9 730,00	9 730,00

Dodatečná příprava otvorů pro ocelová lanka : 1 1,00000

Příprava pro osazení závitových nýtů pro výplň zábradlí :

Bez osazení nýtovacích matic :



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ

**ZL 023 - Demontáž schodu - úprava dlažeb**

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší demontáž schodu před výpravní halou a následnou úpravu dlažeb.

Přílohy:

ZL 023 - Demontáž schodu - úprava dlažeb.xlsx

DOPAD NA CENU:

ANO

NE

ROZDÍL CENY: 74.864,23 Kč + DPH

DOPAD NA TERMÍN :

ANO

NE

SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:

*UJEDNĚNÍ*  
Ing. arch. Pavel Strítěský  
Ing. Michal Šenkýř

DATUM:

11.12.2020

PODPIS:

*[Signature]*  
\*viz. příloha vyjádření AD.

SCHVÁLIL ZA TDI

Ing. Michal Babík

DATUM:

10.12.2020

PODPIS:

*[Signature]*

SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:

Ing. Jindřich Filla  
Bc. Martin Filouš

DATUM:

10.12.20

PODPIS:



SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:

Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.  
Ing. Antonín Grund

DATUM:

11/12/20

PODPIS:

*[Signature]*  
**ČSAD Brno holding, a.s.**  
Zvonařka 2  
602 00 Brno



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 200711SOD- Modernizace ÚAN Zvonařka Brno  
**DOD.4**  
**Objekt:** SO 01.1 - Stavební úpravy - stávající nádražní budova  
**úpravy**  
**Rozpočet:** ZL 023 Demontáž schodu - úprava dlažeb

**Objednatel:** ČSAD Brno holding a.s., IČO: 46347151  
 Zvonařka 512/2, 602 00 Brno DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			74 780,36
PSV			83,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>74 864,23</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 864,23 CZK
Základní DPH	21 %	15 721,49 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 90 585,72 CZK**

v

dne

11/12/20



**Bc. Martin Filouš**

Za zhotovitele

**ČSAD Brno holding, a.s.**  
 Zvonařka 2  
 602 00 Brno

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 388,50	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 623,30	17
5	Komunikace	HSV			58 768,56	79
767	Konstrukce zámečnické	PSV			83,87	0
Cena celkem					74 864,23	100

## Položkový rozpočet

S:	200711SOD-D( Modernizace ÚAN Zvonařka Brno
O:	SO 01.1 - úprava Stavební úpravy - stávající nádražní budova
R:	ZL 023 Demontáž schodu - úprava dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>3 388,50</b>
1	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	33,75000	100,40	3 388,50
		Pločné snížení KZC : 13,5*2,5		33,75000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>12 623,30</b>
2	434121426R00X	Demontáž schodišťových stupňů železobetonových na desku drsných	m	20,50000	484,00	9 922,00
		viz D1.1. SO 01.1 - stavební úpravy - nádražní budova přílohy 1284 03 04 01-04 08 : Výměra spočítaná pomocí Autocadu v příslušné příloze : 20,50		20,50000		
3	x005	Stupeň betonový 400/150/1200 - uložení na paletu, převoz, uskladnění u investora	kus	17,00000	158,90	2 701,30
		17		17,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>58 768,56</b>
4	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	99,00000	268,00	26 532,00
		Zpětná montáž : 5,5 *18		99,00000		
5	596811111R00X	Demontáž, rozebrání dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého	m2	99,00000	198,00	19 602,00
		Rozebrání dlažeb kolem schodu : 5,5*18		99,00000		
6	x010	Velkoformátová dlažba 600/800/80 bílá s viditelnou strukturou drobného kameniva	m2	9,84000	1 284,00	12 634,56
		Doplnění dlažeb na místo schodu : 20,5*0,8*0,6		9,84000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>83,87</b>
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,28050	299,00	83,87
		TR 55 : 1,00*66*4,25/1000		0,28050		



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ






**ZL 024 - Odpočet dodávky platebních terminálů**

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší odpočet dodávky platebních terminálů.


**Přílohy:**

ZL 024 - Odpočet dodávky platebního terminálu.xlsx

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> -33.388,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYHODNĚNÍ Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u> 11.12.2020	<u>PODPIS:</u>  * viz. příloha vyjádření AD	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u> 10.12.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u> 10.12.2020	<u>PODPIS:</u>  	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 11/12/20	<u>PODPIS:</u>  ČS. Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>200711SOD-DOD.4</b>	<b>Modernizace ÚAN Zvonařka Brno</b>
Objekt:	<b>SO 01.3</b>	<b>Odstavné plochy na střeše objektu</b>
Rozpočet:	<b>ZL 024</b>	<b>Odpočet dodávky platebních terminálů</b>
Objednatel:	<b>ČSAD Brno holding a.s.,</b> Zvonařka 512/2, 602 00 Brno	IČO: 46347151 DIČ:
Zhotovitel:	<b>PS BRNO, s.r.o.</b> <b>Videňská 153/119b</b> <b>61900 Brno</b>	IČO: <b>25506820</b> DIČ: <b>CZ25506820</b>
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		-33 388,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-33 388,00</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-33 388,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-7 011,48 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-40 399,48 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Bc. Martin Filouš</b> _____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>dne <u>11/12/20</u></p> <p><b>ČSAD Brno holding a.s.</b> Zvonařka 512/2 602 00 Brno</p> <p style="text-align: right;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_04	Parkovací systém	HSV			-33 388,00	100
799	Ostatní	PSV			0,00	0
Cena celkem					-33 388,00	100

### Položkový rozpočet

S:	200711SOD-D( Modernizace ÚAN Zvonařka Brno	
O:	SO 01.3	Odstavné plochy na střeše objektu
R:	ZL 024	Odpočet dodávky platebních terminálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 04</b>		<b>Parkovací systém</b>				<b>-33 388,00</b>
1	Pol__33	Placení VISA a MASTERCARD, s pinemfd i bez pinu, kontaktně, montáž, oživení	ks	-1,00000	44 758,00	-44 758,00
		Dodávka a smlouva se zprostředkovatelem je dodávkou investora : -1		-1,00000		
2	Pol__33	Placení VISA a MASTERCARD, s pinemfd i bez pinu, kontaktně, montáž, oživení	ks	1,00000	11 370,00	11 370,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>
3	799-O/05	D+M sestava turniket (1 ks) - odpočet platebního terminálu ostatních výrobků	sada	0,00000	0,00	0,00
		Platební terminál pro turniket na WC je dodávkou zhotovitele :				



NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ





ZL 025 - Dlažba do kopce

Změnový list řeší:

- Tento ZL řeší změnu způsobu pokládky dlažby do kopce.

Přílohy:

ZL 025 - Dlažba do kopce.xlsx

<u>DOPAD NA CENU:</u>	<u>ANO</u>	<u>NE</u>	<u>ROZDÍL CENY:</u> 0,00 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	<u>ANO</u>	<u>NE</u>	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJEKTANTA:</u> VYJÁDŘENÍ Ing. arch. Pavel Strítěský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u> 11.12.2020	<u>PODPIS:</u>  viz. příloha vyjádření AD	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u> 10.12.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš	<u>DATUM:</u> 10.12.20	<u>PODPIS:</u>  PS BRNO, s.r.o. 49 Vrdeňská 153/119b 602 00 Brno IČ: 255 03 220 DIČ: CZ 255 03 220	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Ing. Antonín Grund	<u>DATUM:</u> 11/12/20	<u>PODPIS:</u>  ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 2 602 00 Brno ⑦	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>200711SOD- DOD.3</b>	<b>Modernizace ÚAN Zvonařka Brno</b>	
Objekt:	<b>SO 01.2</b>	<b>Stavební úpravy - výpravní hala</b>	
Rozpočet:	<b>ZL 025</b>	<b>Dlažba do kopce</b>	
Objednatel:	<b>ČSAD Brno holding a.s.,</b> Zvonařka 512/2, 602 00 Brno		IČO: 46347151 DIČ:
Zhotovitel:	<b>PS BRNO, s.r.o.</b> <b>Videňská 153/119b</b> <b>61900 Brno</b>		IČO: <b>25506820</b> DIČ: <b>CZ25506820</b>
Vypracoval:			


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>0,00 CZK</b>


v



**Bc. Martin Filouš**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne 11/12/20



**ČSAD Brno holding, a.s.**  
Zvonařka 2  
602 00 Brno

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

### Položkový rozpočet

S:	200711SOD-D( Modernizace ÚAN Zvonařka Brno	
O:	SO 01.2	Stavební úpravy - výpravní hala
R:	ZL 025	Dlažba kopce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>0,00</b>
1	77123021Rpol	Kladení dlažby teracové do betonu, vel. 400 x 400 mm	m2	328,00000	599,00	196 472,00
		Dlažba kladená do betonu : 328		328,00000		
2	77123021Rpolx	Kladení dlažby teracové do TM, vel. 400 x 400 mm	m2	-328,00000	599,00	-196 472,00
		Nerealizováno do tmele : -328		-328,00000		

