






OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 07
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet: 23-03-20 Foukaná izolace stropu - vícepráce	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: doplnění foukané tepelné izolace stropu		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Soutěžní projektová dokumentace nepočítala s možností provedení foukané tepelné izolace stropu až na obvodové stěny budovy. Protože odstranění původního stropu umožnilo toto řešení a technický průzkum ho prokázal jako nutné, bylo rozhodnuto o doplnění foukané izolace až na obvodové stěny budovy, tj. aby se propojila tepelná izolace fasády a vodorovné foukané vrstvy na podhledu (stropu).</p> <p>Dále dle změnového detailu podhledu je nutno provést foukanou izolaci přes spodní pásnice vazníků aby nedocházelo k tepelným mostům.</p>		
Počet připojených listů změnového rozpočtu:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím a potvrzuji:  TDS KOC BRNO		
Stanovisko projektanta stavby: Potvrzuji, že řešení nemění tepelně technické řešení projektu. 		
Stanovisko investora: Souhlasím a potvrzuji: 		
Příloha: Položkový rozpočet: 23-03-20 Foukaná izolace stropu - vícepráce		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 07
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</u></p> <p>Předmět změny: doplnění foukané tepelné izolace stropu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Soutěžní projektová dokumentace nepočítala s možností provedení foukané tepelné izolace stropu až na obvodové stěny budovy. Protože odstranění původního stropu umožnilo toto řešení a technický průzkum ho prokázal jako nutné, bylo rozhodnuto o doplnění foukané izolace až na obvodové stěny budovy, tj. aby se propojila tepelná izolace fasády a vodorovné foukané vrstvy na podhledu (stropu).</p> <p>Dále dle změnového detailu podhledu je nutno provést foukanou izolaci přes spodní pásnice vazníků aby nedocházelo k tepelným mostům.</p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	35 997,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
35 997,40 Kč	43 556,85 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 		
Datum: 6.4.2023	Datum: 6.4.2023	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS07341** **Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba**
 Objekt: **01** **Vícepráce a méněpráce**
 Rozpočet: **23-03-20** **Foukaná izolace stropu - vícepráce**

Objednatel: **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM** IČO: **18510949**
Císařova 394/27 DIČ:
69172 Klobouky u Brna

Zhotovitel: **REKO a.s.** IČO: **13690299**
třída Kpt. Jaroše 1845/26 DIČ: **CZ13690299**
60200 Brno-Černá Pole

Vypracoval: **Ing. Dana Smržová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			35 997,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 997,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 997,40 CZK
Základní DPH	21 %	7 559,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 43 556,85 CZK


v

dne

3.4.2023


Za zhotovitele


Za objednatele

Diakonie 
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
 Císařova 394/27
 691 72 Klobouky u Brna
 IČ: 185 10 949

①

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			35 997,40	100,0
Cena celkem					35 997,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-20	Foukaná izolace stropu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				35 997,40
1	713181141RT2	Izolace foukaná foukaná volně, minerální	m3	24,86824	1 405,00	34 939,88
		SOD : -49,36*11,57*0,2		-114,21904		
		izolace i na obv. stěnách - skutečné zaměření : 50,2*12,58*0,2		126,30320		
		kolem vazníků - viz. detail : 12,58*0,6*0,2*15		22,64400		
		odpočet spodní vaznice - fošny : -0,04*0,13*41,1*20		-4,27440		
		odpočet spodní pásnice vazníků : - (0,13*0,06+0,1*0,14+0,06*0,13)*12,58*15		-5,58552		
2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,17502	900,00	1 057,52