

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2023 Koupaliště Těmice – rekonstrukce dětského bazénu

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Těmice

Zastoupen:

Karlem Králem, starostou obce

Adresa:

Těmice 176, 696 84 Těmice

a

1.2 Zhotovitel

Aquatechnik Moravia,s.r.o.

zastoupený:

Antonínem Vaculíkem, jednatelem společnosti

Místo podnikání:

Velkomoravská 77, 695 01 Hodonín

Uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) s ohledem na požadavek Objednatele zajistit alespoň částečně provoz v letošní sezóně pro návštěvníky koupaliště a na riziko nedodržení termínu realizace podle Smlouvy v případě nepříznivého počasí ze strany zhotovitele. Dodatek respektuje v nezbytné míře požadavky OHS na dodržení hygienické vyhlášky č. 238/2011 Sb. v novelizované podobě z r. 2014 tím, že bude zajištěna provizorním způsobem vyhovující úprava bazénové vody novou úpravnou.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dílo dle Smlouvy bude rozděleno na samostatné etapy realizace s ohledem na zajištění sezóny r. 2023 a na dodatečná upřesnění vybavení bazénu a jeho okolí.
- 1A. v první etapě bude rekonstruována technologie úpravy vody pro oba bazény se společnou centrální jednotkou a s odděleným měřením a dávkováním pro každý bazén. Hydraulický okruh bude zčásti proveden jako provizorní pro zajištění sezóny při splnění základních hygienických norem.

- 1B. v druhé etapě bude stavebně rekonstruováno těleso bazénu s dokončením definitivního hydraulického okruhu úpravny vody v návaznosti na těleso bazénu. Bude realizována zvolená varianta situace přichozích koridorů a čistící zóny a provedena stavební příprava pro zvolené atrakce.
- 1C. Bude dokončen kompletní hydraulický okruh atrakcí v návaznosti na okruh hlavní. Na stavebně dokončenou žb. konstrukci bazénu bude namontována bazénová fólie a ostatní budou ošetřeny ochrannými nátěry. Konečnou fází je instalace bazénových prvků a atrakcí.
2. Samostatná strojovna dětského bazénu bude realizována stavební úpravou stávající strojovny se zastřešením zahradním domkem. Vedle strojovny bude instalována akumulární jímka s propojením do bazénu a na recirkulační okruh.
3. S ohledem na požadavky OHS bude provizorním způsobem přivedena upravená voda do mělké části bazénu. Nový hydraulický okruh bude zakončen před bazénem a bude pokračovat provizorním nátokem.
4. Termíny plnění:
- 4A. dílo dle odst. 1A bude dokončeno do 26.6.2023
- 4B. Dílo dle odst. 1B. bude zahájeno po ukončení sezóny a dokončeno do 30.4. 2024
- 4C. Dokončení Díla dle odst. 1C. do 30.6. 2024
5. Ostatní články uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny

V Těmicích dne 29.5.2023



OBEC TĚMICE

Těmice 176

696 84

IČ: 00285404

①

Za objednatele

Karel Král, starosta obce

AQUATECHNIK
MORAVIA, s.r.o.

IČ 02688379

Velkomoravská 77 695 01 Hodonín

Za zhotovitele

Antonín Vaculík, jednatel společnosti