

ZR 39	Servopohony ÚT		36 309,96	36 309,96	NE	§ 222 odst. 4
ZR 40	SDK podhled jídelna		194 881,10	194 881,10	NE	§ 222 odst. 4
ZR 41	Změny prací silnoprůd, hromosvod	-180880,00	166 763,00	-14 117,00	NE	§ 222 odst. 4
ZR 42	Doplnění prací střecha jídelna a plechová střecha		65 631,31	65 631,31	NE	§ 222 odst. 4
ZR 43	Doplnění ventilátoru m. č. 1.08		7 260,93	7 260,93	NE	§ 222 odst. 4
ZR 44	Doplnění hasící přístroj		1 900,00	1 900,00	NE	§ 222 odst. 4
ZR 45	Fasáda dvůr jídelna	-5 997,61	140 981,64	134 984,03	NE	§ 222 odst. 4
ZR 46	Odpočet nerealizovaných prací	-520 862,73		-520 862,73	NE	§ 222 odst. 6
ZR 47	Založení pod VZT jednotky		41 390,03	41 390,03	NE	§ 222 odst. 4
ZR 48	Hydroizolace pod čistící zóny		12 116,91	12 116,91	NE	§ 222 odst. 4
ZR 50	Změna prací SDK	-71 718,89	110 995,86	39 276,97	NE	§ 222 odst. 4
ZR 51	Změna rozsahu keramických obkladů a dlažeb	-31 726,40	109 733,25	78 006,85	NE	§ 222 odst. 4
ZR 52	Změna zámečnického prvku 25/Zn krytí VZT		26 879,68	26 879,68	NE	§ 222 odst. 4
ZR 53	Skutečnost provádění žaluzií		83 668,48	83 668,48	NE	§ 222 odst. 4
CELKEM	Dodatek č. 3	-811 185,63	998 512,15	187 326,52		