



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 01
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Snížení množství odvážených a na skládku ukládaných azbestocementových výrobků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ve výkazu výměr předpokládané množství azbestocementových výrobků 78,5 tuny neodpovídalo skutečnosti. Azbestocementová střešní krytina byla zhotovitelem odborně demontována a tak nedošlo ke kontaminaci ostatní stavební sutě azbestem při demolici. Skutečné množství azbestocementových výrobků odvezených a uložených na skládku bylo 0,96 tuny, jak to odpovídá i příslušnému potvrzení o převzetí odpadu ze dne 18.1.2019. Ceny použité při výpočtu celkové ceny méněprací odpovídají nabídkovým cenám příslušných položek v rozpočtu zhotovitele v příloze platné smlouvy o dílo.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 167.486,40 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla bez DPH:	
- 167.486,40 Kč	42.799.917,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora: <i>J. Rozuska</i>	Podpis zhotovitele: <i>Petr Hájek</i>	
KALÁB - stavební firma, s.r.o. Videňská 15, 639 00 Brno tel.: 544 509 411 DIČ: CZ49436589	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Čládkova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČO: 168 10 949	
Datum: 11.2.2019	Datum: 11.2.2019	

Odstranění azbestu z demolice

ZL1

S:	17-03	DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA
O:	SO 500	BOURACÍ PRÁCE
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				-167 486,40
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km bourání a demolice : 896,89*1	t	-77,54000	150,00	-11 631,00
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km bourání a demolice-skládka Klobouky : 896,89*1	t	-77,54000	10,00	-775,40
15	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky 78,5- 0,96	t	-77,54000	2 000,00	-155 080,00
				77,54000		