



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 9. 1. 2020

(dále též „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. ČSAD Brno holding, a.s.

Sídlo: Zvonařka 512/2, 602 00 Brno
Jednající: Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc., předseda představenstva
IČ: 46347151
DIČ: CZ46347151
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 760
Bankovní spojení 4010019141/6800
Datová schránka: w3epczk
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jiří Večeřa
uan_brno@iol.cz
(dále jen „Objednatel“)

2. PS BRNO, s.r.o.

Sídlo: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti
e-mail: psbrno@ps-brno.cz
telefon: 544 509 000
IČO: 25506820
DIČ: CZ25506820
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka Brno, a.s., č.ú.: 19-8646230207/0100
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 2108057446/2700

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Ing. Miloš Horňák, výrobní ředitel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 28578

(dle jen „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

V rámci průběhu realizace díla se Objednatel a Zhotovitel dohodli o následujících změnách díla:

- a) Změna původně uvažovaného frézování nástupišť na kompletní vybourání podkladního betonu a nahrazení šterkodrtí z důvodu degradovaného podkladního betonu.
- b) Doplnění úpravy stávajících dešťových šachet o zadlažďovací poklopy.

III. Úpravy ceny díla

1. Úprava ceny díla je specifikována změnovým listem č. 1 a položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Méněpráce jsou v hodnotě 211.895,33 Kč bez DPH (256.393,35 Kč včetně DPH).
3. Vícepráce jsou v hodnotě celkem 1.096.642,34 Kč bez DPH (1.326.937,23 Kč včetně DPH).
4. Saldo změny díla je v hodnotě 884.747,01 Kč bez DPH (1.070.543,88 Kč včetně DPH).
5. Nová Cena díla je **74.374.449,32 Kč bez DPH** (89.993.083,68 Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně, dne 22.6.2020

V Brně, dne 22.06.2020


.....
ČSAD Brno holding, a.s.
Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.
předseda představenstva

ČSAD Brno holding, a.s.
Zvonařka 2
602 00 Brno ⑦


.....
PS BRNO, s.r.o.
Ing. Michal Matyáš
jednatel společnosti

NÁZEV STAVBY:

Modernizace ÚAN Zvonařka

STUPEŇ PD:

PROVÁDĚCÍ



ZL 001 - úprava skladby nástupišť A - G

Změnový list řeší:

- Změna původně uvažovaného frézování nástupišť z důvodu degradovaného podkladního betonu na kompletní vybourání podkladního betonu a nahrazení štěrkodrtí. Dále tento ZL řeší úpravu stávajících dešťových šachet, doplněním o zadlažďovací poklapy.

Přílohy:

ZL 001 - úprava skladby nástupišť A - G.xls

<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO x	NE	<u>ROZDÍL CENY:</u> 884.747,01 Kč + DPH
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	ANO	NE x	
<u>SCHVÁLIL ZA GEN. PROJENTANTA:</u> Ing. arch. Pavel Stříteský Ing. Michal Šenkýř	<u>DATUM:</u> 20.04.2020	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA TDI</u> Ing. Michal Babík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u> 	
<u>SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE:</u> Ing. Jindřich Filla Bc. Martin Filouš Ing. Petr Mužík	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>  	
<u>SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE:</u> Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.	<u>DATUM:</u> 27.4.2020	<u>PODPIS:</u>  CSAD Brno holding s.r.o. Zvonařka 2 602 00 Brno	

Položkový rozpočet

S:	200711	1284-Modernizace ÚAN Zvonařka Brno-DPS
O:	SO 01.1 - úprava Stavební úpravy - stávající nádražní budova	
R:	D.1.1.1.A - MF Změnová list č. 1 - Stavební úpravy - úprava skladby nástupišť A-G 2020_04_20	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				248 210,80
1	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	2 164,00000	27,70	59 942,80
2	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	-2 164,00000	45,00	-97 380,00

viz D1.1. SO 01.1 - stavební úpravy - nádražní budova

přílohy 1284 03 04 01-04 08 :

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v příslušné příloze :

Demolice chodníkůvých ploch AB 80mm :

demolice ploch při nové odbavovací budově, při
rozebírání obrubách a uličních vpustech : -2164

3	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	2 164,00000	149,00	322 436,00
4	113151313R00	Odstranění podkladu, krytů frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm	m2	-2 164,00000	30,00	-64 920,00

viz D1.1. SO 01.1 - stavební úpravy - nádražní budova

přílohy 1284 03 04 01-04 08 :

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v příslušné příloze :

frézování veškerých AB ploch : -2164,00

-2 164,00000

5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	2 164,00000	13,00	28 132,00
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 660,00
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

6	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15-podkladní beton	m3	1,50000	2 440,00	3 660,00
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 822,00
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

7	317121151R00A	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně	kus	12,00000	318,50	3 822,00
---	---------------	--	-----	----------	--------	----------

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 818,00
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------

8	59321120R	Překlad železobetonový RZP 119/14/19 V	kus	12,00000	401,50	4 818,00
---	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Díl: 5		Komunikace				251 024,00
---------------	--	-------------------	--	--	--	-------------------

9	564851111R00A	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštění frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	2 164,00000	116,00	251 024,00
---	---------------	--	----	-------------	--------	------------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 797,44
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----------------

10	614472110RT2	Oprava vnitř. beton. konstr. pl. do 0,0225 m2 tl. 10 mm včetně dodávky penetrace PH a Cemix 151 (Cemix)	kus	12,00000	483,12	5 797,44
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				211 978,38
---------------	--	------------------------------------	--	--	--	-------------------

11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu u do 1 km	t	109,15100	85,00	9 277,84
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Komunikace : -190,432+299,583

109,15100

12	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 073,86900	1,00	2 073,87
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Komunikace : 19*(-190,432+299,583)

2 073,86900

13	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu	t	831,19500	75,30	62 588,98
		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km				

Komunikace : -476,08+1307,275

831,19500

14	979084419R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	15 792,70500	1,00	15 792,71
----	--------------	--	---	--------------	------	-----------

Komunikace : 19*(-476,08+1307,275)

15 792,70500

15	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	831,19500	130,00	108 055,35
----	--------------	---------------------------------------	---	-----------	--------	------------

-476,08+1307,275

831,19500

16	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	109,15100	130,00	14 189,63
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	200711	1284-Modernizace ÚAN Zvonařka Brno-DPS
O:	SO 01.1 - úprava Stavební úpravy - stávající nádražní budova	
R:	D.1.1.1.A - MF Změnová list č. 1 - Stavební úpravy - úprava skladby nástupišť A-G 2020_04_20	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-190,432+299,583		109,15100		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				65 070,00
17	953171001R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	12,00000	310,50	3 726,00
18	55340027R	Poklop Aludeck AD 60 715x715x75 mm	kus	12,00000	5 112,00	61 344,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-46 257,73
19	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,77600	-2 980,00	-23 172,48
		Elektrošachty na nástupištích 60x60x90 ;		11,66400		
		0,90*0,90*1,20*12				
		-0,60*0,60*0,90*12		-3,88800		
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,55200	-195,00	-3 032,64
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	295,48800	-15,00	-4 432,32
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	15,55200	-299,00	-4 650,05
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	31,10400	-20,00	-622,08
24	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo	t	15,55200	-880,00	-13 685,76
25	961044111R00A	Bourání základů z betonu prostého - ručně	m3	1,12000	2 980,00	3 337,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				136 624,12
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	823,03686	166,00	136 624,12