



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 04
Zhotovitel:	HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 522/24, 56802 Svitavy, IČ 26006111	
Investor:	Obec Kunčina, IČ: 00276880	Datum: 15.09.2022
Název projektu: Revitalizace Kulturního centra v Kunčině		
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	B. Souhrnná technická zpráva	
	D.1.1.3.2. Řez C-Ć, skladba P1	
<p>Předmět změny: Změna projektové dokumentace – zateplení podlahy půdního prostoru – stříkaná izolace.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Odhalením konstrukce krovu půdy a rubové strany stropu sálu, byla zjištěna nemožnost instalace parozábrany, součásti zateplení stropu sálu. Bez její instalace by došlo ke kondenzaci par vznikajících změnou teploty, rozdílným naplněním sálu a nárazovým užíváním a kolísáním teploty vytápění. Nemožnost instalace fólie parozábrany je ve fabionech sálu, kde není reálný přístup a spolehlivá možnost instalace. Nesprávná instalace by vedla k poškození konstrukce kondenzovanou vodou. Tento problém je řešen stříkanou izolací s funkcí parozábrany.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas s realizací		
Stanovisko projektanta stavby: Souhlas s realizací		
Stanovisko investora: Souhlas s realizací		
Příloha:		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 04
Zhotovitel:	HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 522/24, 568 02 Svitavy, IČ 26006111	
Investor:	Obec Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina IČ: 00276880	
Název projektu:	Název projektu: Revitalizace Kulturního centra v Kunčině	
Reg. číslo projektu:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna projektové dokumentace – zateplení podlahy půdního prostoru – stříkaná izolace.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Odhalením konstrukce krovu půdy a rubové strany stropu sálu, byla zjištěna nemožnost instalace parozábrany, součásti zateplení stropu sálu. Bez její instalace by došlo ke kondenzaci par vznikajících změnou teploty, rozdílným naplněním sálu a nárazovým užíváním a kolísáním teploty vytápění. Nemožnost instalace fólie parozábrany je ve fabionech sálu, kde není reálný přístup a spolehlivá možnost instalace. Nesprávná instalace by vedla k poškození konstrukce kondenzovanou vodou. Tento problém je řešen stříkanou izolací s funkcí parozábrany.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
733 320,- Kč	474 401,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
-258 919,- Kč	8 012 449,48 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
Datum:	Datum:	