

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

Stropní konstrukce objektu Nová Ves č.p.39

uzavřené dne 7.7.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Kunčina

Zastoupen: Bc. Miroslav Kubín
Adresa: Kunčina 204, 569 24 Kunčina
IČ: 00276880
DIČ: CZ00276880
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Svitavy
č. účtu: 1283447359/0800
zmocněnec pro technická jednání:
tel.:

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: **HIKELE stavební firma s.r.o.**
zastoupená: Ing. Jan Hikele
Místo podnikání: Svitavská 522/54, 568 02, Svitavy – Lány
IČ: 26006111
DIČ: CZ 26006111
Bankovní spojení: KB a.s. Svitavy
č. účtu: 86-2770287/0100
Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání: Ing. Jan Hikele
- tel. 605 537 517

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení, na které se dohodli objednatel a zhotovitel. Důvodem změny termínu je posun termínu zahájení zakázky, oproti zadávací dokumentaci. Termín zahájení byl posunut z důvodu čekání na stavební povolení a související dokumenty před zahájením stavby.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Reálný termín zahájení prací byl 7. červenec 2023

3.2 Nový termín dokončení prací je 30. listopad 2023.

Reálný termín zahájení prací byl cca o 4 měsíce později, než dodavatel předpokládal na základě zadávací dokumentace, kde bylo uvedeno zahájení ihned po podpisu smlouvy (tedy cca v polovině března).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

V Kunčíně dne

26. 4. 2023

Za objednatele



Za zhotovitele