

DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2023

Koupaliště Těmice – rekonstrukce dětského bazénu

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Těmice

Zastoupen:

Adresa:

Karlem Králem, starostou obce

Těmice 176, 696 84 Těmice

a

1.2 Zhotovitel

Aquatechnik Moravia,s.r.o.

zastoupený:

Místo podnikání:

Antonínem Vaculíkem, jednatelem společnosti

Velkomoravská 77, 695 01 Hodonín

Uzavírají tento dodatek č.3 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) k závěrečnému vyhodnocení nákladů na realizaci stavby dle Smlouvy (Dále „Dílo“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

Dílo bylo dokončeno a předáno ke zkušebnímu provozu dne 17.6.2024. Vzhledem ke změnám při jeho realizaci , které byly vynuceny aktuální situací stavby v porovnání s původní projektovou dokumentací a také požadavky objednatele, byl vypracován a tímto Dodatkem č. 3 předán Změnový list zahrnující změny nákladů ve stavební a technologické části.

III. REKAPITULACE

Jednotlivé etapy víceprací byly operativně konzultovány se zástupcem objednatele při kontrolních dnech a schvalovány formou zápisu ve stavebním deníku. Byla prováděna etapová fakturace, jejíž soupis je přílohou k tomuto Dodatku č. 3.

- Celkem bylo vyfakturováno **3.064.412,- Kč** bez DPH (3.707.938,5 Kč včetně DPH).
- Náklady na provedení Díla včetně víceprací dle přiloženého Změnového listu 2.462.457,- (dle Smlouvy) + 603.667,- (vícepráce a méněpráce), tj. **3.066.124,- Kč** (3.710.010 Kč včetně DPH).
- Navýšení nákladů na realizaci Díla představuje 24,5% smluvní ceny Díla dle Smlouvy.

IV

ZÁVĚREM

Podpisem Dodatku č. 3 souhlasí objednatel se způsobem vyúčtování nákladů na realizaci Díla formou Změnového listu.

V Těmicích dne 3.9.2024



OBEC TĚMICE
Těmice 176
696 84
IČ: 00285404

Za objednatele

Karel Král, starosta obce

AQUATECHNIK
MORAVIA, s.r.o.

IČ 02688379

Velkomoravská 77 695 01 Hodonín

Za zhotovitele

Antonín Vaculík, jednatel společnosti

Přílohy k Dodatku č. 3:

- Změnový list 09/2024 včetně položkového rozpočtu (11 listů)
- Soupis provedené fakturace

Fakturace na rekonstrukci dětského bazénu – dle SoD a VCP

dle SoD ... celkem náklady 2.462.457,- bez DPH

Fakturace 2023

fa. č. 202308 ... 450.000,- dodávka a montáž technologie

fa. č. 202309 ... 130.000,- dodávka a montáž hydraul. okruhu

fa. č. 202310 ... 150.000,- dodávka a montáž hydraul. okruhu

celkem 730.000,-

č. 15235.316,- stavební výroba (70.207,-), strojovna a hydraul. okruh

č. 16150.000,- mater. náklady na stavbu

č. 23 450.000,- záloha na materiál (žlaby, fólie)

č. 35 200.000,- beton dna bazénu

č. 36 15.000,- demont. dlažby a betonu přístup. chodníku

č. 42 130.000,- šachta atrakcí a propojení

č. 47 180.000,- náklady na zhotovení koridoru kolem bazénu a přístup. chodník

celkem 1.360.316,-

Fakturace 2024

č.fa. 202402 151.915,- doplatek dle ZP č. 2 (stavba)

č. 12 135.000,- žb. rampa pro uložení přeliv. žlabů

č. 14 115.000,- montáž přeliv. žlabu

č.18 107.000,- montáž fólie

č. 23 147.000,- dokončení okruhu úpravny vody, strojovny atrakcí a bazénu

č. 24 152.892,56 rozšířený koridor kolem bazénu

č.25 165.289,26 záloha na provedené VCP

celkem 974.096,-

SUMA 3.064.412,- Kč bez DPH